



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بالقصرين
المنشوب

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية (دراسات وأشغال)

بولاية القصرين الى غاية 31 اوت 2026



معمديّة سبيطة

قطاع الرياضة

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	إعادة تعشيب أرضية الملعب البلدي	قسط التنوير (انارة)	150	150-	-----	---	----	188 أد	20 أكتوبر 2020	90%	-جاري حصر الكميات التي لم تنجز لإعلان استشارة.
	2017		إعادة تعشيب الأرضية (عشب اصطناعي)	500	500	-----	-----	----		2/09/14 024	55%	*اخراج لقبول العروض 22 جوان 2026 جاري ابرام صفقة بالتفاوض المباشر تم طلب فتح مبلغ عجز مدرج بالصفحة من المصالح المركزية
02	2012	بناء القاعة المغطاة	مدارج*حجرات ملابس *ملعب مغلف تغليف اصطناعي *وحدات* صحية*	2390	2390	-----	-----	160	2236	08 جويلية 2015	80%	*تعطل انطلاق الاشغال بسبب تعرض المنشأة للسرقة لقسط الكهرباء و السوائل و جاري اعداد حصر للأضرار
	2025			500	500							

قطاع الشباب:

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	تهيئة المركب الشبابي سبيطة	الفضاءات الرياضية	500	500							تم تعيين المصممين (اعداد البرنامج الوظيفي)
02	2024	مواصلة تهيئة مركز الإقامة سبيطة	تهيئة البناية	300	300							تم تعيين المصممين (اعداد البرنامج الوظيفي)
03	2024	دراسة إحداث دار شباب بالشرايع	نوادي نشاط *قاعة كبرى *مكاتب	70	70							(العقار المقترح للإنجاز تم الاعتداء على مساحة كبيرة منه من قبل مواطن)

معمدية جدليان

قطاع الرياضة

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تنوير الملعب البلدي جدليان	تنوير الملعب	250	250	---	----	----	---			تم تركيز حضيرة المشروع بتاريخ 10 جويلية 2026
02	2024	تهيئة الملعب البلدي جدليان	تهيئة حجرات الملابس	300	300							تم تعيين المصممين (اعداد البرنامج الوظيفي) * اعلان استشارة من قبل بلدية المكان للقيام بصيانة لقسط الهندسة المدنية بتاريخ 09 جويلية 2026

قطاع الشباب:

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2016	تأهيل دار الشباب جدليان ضمن مؤسسة جيل ثاني	ملعب معشب فضاء استقبال راديو واب تلفزة واب قاعة ألعاب قاعة موسيقى	350	350	----	----	----	----	----	----	انطلقت الاشغال مع عدم جدية في الإنجاز مقترح فسخ صفقة في انتظار المصادقة من قبل السيد الوالي المصادقة على فسخ الصفقة وفي انتظار إعادة طلب عروض للمرة الثانية

معمديّة العيون

قطاع الرياضة

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2026	دراسة احداث ملعب بلدي بالعيون	ملعب رياضية وحجرات ملابس	50	50	-----	-----	---		-		-بصدد اعداد الملف المرجعي للنظر في تعيين المصممين

قطاع الشباب:

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2016	مواصلة تهيئة دار الشباب العيون	*تهيئة داخلية وخارجية *تغيير الأبواب الرئيسية *طلاء المؤسسة من الداخل والخارج. *بناء شبكة لتصريف مياه الأمطار	150	150	---	---	---	---	فيفري 2022	70 %	إعادة الاستشارة للمرة الثانية في انتظار تغطية فارق من قبل المصالح المركزية
02	2011	تهيئة مركز التخييم والاصطياف عين سلسلة	إعادة بناء مركز جديد	300	700	400						*بناء على مراسلة مصالح الفلاحة بالقصرين زيارة ميدانية بتاريخ 2024/ 12/30 للنظر في احترام قواعد السلامة باعتبار توسط البناية القديمة المزمع إعادة بنائها لهجرى وادي وقد اتفق أعضاء اللجنة (أملك الدولة –مصالح ولاية القصرين –التجهيز-الفلاحة –الغابات- المصممون-) على النظر في إمكانية توفير مساحة 03 هكتار على ملك غايي محاذية للمركز لاحترام مسافة الأمان

عن مجرى الوادي و قد تم مراسلة أمالك الدولة بتاريخ 2025/01/24 . *مراسلة المندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين بتاريخ 2025/01/29 للنظر في إمكانية الإقامة الوقتية باعتبار العقار على ملك غابي . *الحصول الإقامة الوقتية للعقار المقترح -تم زيارة الموقع بتاريخ 26 جوان 2026 بحضور ممثلين ديوان قيس الأراضي و مصممي المشروع و إدارة الغابات و ممثلي المجالس المحلية للتنمية للقيام بالرفع الطبوغرافي					
--	--	--	--	--	--

معتمدية تالة

قطاع الرياضة

ع/ ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	اتهام تهيئة الملعب البلدي بتالة (حجرات الملابس)	تهيئة حجرات الملابس	300	300	----	---	---	---	---	98%	-في انتظار الاستلام الوقي للمشروع .
02	2022	مواصلة تهيئة الملعب البلدي تالة	التنوير	300	300	----	---	---	---	---	---	-تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 طلب تركيز مولد كهربائي من بلدية المكان في اقرب الآجال حرصا على انجاز المشروع . -إعادة طلب عروض بدراسة جديدة بعد فسخ عقد المهندس الاستشاري. في انتظار تعيين مهندس جديد
03	2012	إحداث حديقة رياضية بسيدي سهيل	ملاعب رياضية –حجرات ملابس –سور خارجي	500	500	----	---	---	---	---	---	-تم توفير رصيد عقاري

-جاري اعداد الملف المرجعي -البرنامج الوظيفي جاهز												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

معمدّية حيدرة

قطاع الرياضة

							13	1300	ملعب +حجرات ملابس +مدارج +سياج خارجي و داخلي	إحداث ملعب بلدي بحيدرة	-2014 2015	01
تم توفير 1.8 مليون دينار ضمن ميزانية الاستثمار بعنوان استكمال انجاز قسط الهندسة المدنية و التعشيب تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 الإذن بالنظر في طلب العروض الأخير (لتمسك المقاولة من عدمها بالعرض الفني الأخير) في انتظار عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية بعد تمسك المقاولة جاري اعداد ملفات الصفقة من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز لدعوة المقاولة لتسجيلها . تراجع المقاولة المكلفة عن تسجيل ملفات الصفقة تم اعلان طلب عروض جديد بتاريخ 08 جويلية 2026		----	----	100	----	----	1.8	1800			2025	

معمديّة سيلية

قطاع الرياضة

ع/ ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
	2020	سنة البرمجة	تنوير الملعب (قسط 2020)	250	250	---	---	---	---	---	---	-توقف انطلاق الإشغال في انتظار إعداد ملحق أشغال إضافي لضرورة أشغال -تم توفير الاعتماد من وزارة الشباب و الرياضة جاري الإجابة على ملاحظات اللجنة المؤمل استئناف الاشغال قبل نهاية شهر فيفري 2026 -تم المصادقة و في انتظار استئناف الاشغال

معمديّة فوسانة

قطاع الشباب و الرياضة .

ع/ ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
	2025	احداث فضاء رياضي	فضاء رياضي معشب	200	200							تم تعيين المصممين
	2026	مواصلة تهيئة الملعب البلدي فوسانة	حماية الملعب من مياه الامطار	300								في انتظار برمجة جلسة عمل لتعيين المصممين

مُعْتَمِدِيَّةُ الزَّهْر

قَطَاعُ الرِّيَاضَةِ

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2011-2015	تهيئة ملعب الاختصاص بالزهور	ملعب مصغر معشب اصطناعيا	300	300	--	--	--	--	--	--	إعادة طلب العروض للمرة الثانية تقييم العروض
02	2026	دراسة احداث الملعب البلدي الزهور		50	50							-بصدد اعداد الملف المرجعي للنظر في تعيين المصممين

مُعْتَمِدِيَّةُ الْقَصْرِيْنِ الشَّمَالِيَّةِ

قَطَاعُ الرِّيَاضَةِ

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	بناء مسبح مغطى	قسط الهندسة المدنية	7647.5	5400			400	4981	2017/10/10	70 %	- المؤمل اعلان طلب عروض للكميات التي لم تنجز قسط الهندسة المدنية قبل نهاية شهر اوت 2026 .
	2026				4000							
	2018		قسط السوائل		2247.5				2266.5			
02	2012-2013		احداث مضمار اصطناعي بولاية القصرين	2500								-جاري تحيين الدراسات لجميع الأقسام تبعا لجملة من الملاحظات من بل لمصالح المركزية للوزارة
	2018			1000								
	2018		قسط التنوير الملعب البلدي القصرين									
												- في انتظار انطلاق الاشغال .

في مرحلة القبول الوقتي للمشروع تم التنبيه على الجاؤل لاستكمال ما تبقى من اشغال.	90%							200 اد 300 اد (مبلغ عجز مدرج بالصفقة)	تهيئة عامة +اعادة السقف	تهيئة قاعة الرياضة بالقصرين	2016	05

06	2013	اعادة تعشيب المركب الرياضي (عشب طبيعي	اعادة تعشيب طبيعي لارضية الملعب	350 اد							● مكتب الدراسات المكلف بصدد تحيين الدراسات لتبعا لجملة من الملاحظات من قبل المصالح المركزية للوزارة ● جاري اعداد ملف اولي لطلب العروض ● تم اعلان طلب العروض و حدد تاريخ 14 سبتمبر 2026 كأخر اجل لقبول العروض
----	------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

قطاع الشباب:

ع/ ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2024	تهيئة المركب الشبابي القصرين	صيانة مبني المركب	400	400							تم عرض تقرير الاختبار الفني و المصادقة عليه من قبل اللجنة الجهوية للبنىات المدنية تم تعيين المصممين في انتظار عرض الدراسات

											تم زيارة المؤسسة صحبة المهندس المعماري بتاريخ 08 جويلية 2026
02	2026	دراسة تحويل نادي الشباب بولعابة الى فضاء شبابي رياضي	فضاء شبابي ورياضي	50	50						جاري اعداد الملف المرجعي للنظر في تعيين المصممين .

معتمدية القصرين الجنوبية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
	2026	تهيئة المركب الرياضي بالقصرين		700								في انتظار برمجة جلسة تعيين مصممين
01	2009	توسعة المركب الرياضي القصرين	بناء مدارج + حجرات ملابس + وحدات صحية + تهيئة منصة صحفيين	2600	2600	--	--	--	2350	2009	90 %	- تم عقد جلسة عمل بتاريخ 2026/01/14 بمقر البلدية بحضور مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين - اعلان طلب العروض للكميات التي لم تنجز قسط الهندسة المدنية قبل نهاية شهر اوت 2026
02	2012	دراسة إحداث مركب دولي للتربصات		1000	1000-	--	--	--	--	--	--	تم خلال جلسة 2023/10/19 بمقر ولاية القصرين الإذن بإعادة مثال أشغال مختلفة جديد و محين و موافاة الإدارة الجهوية لأمالك الدولة بالقصرين و الهندويية الجهوية للتنمية الفلاحية بنسخة منه للمتابعة مع وزارة أمالك

												الدولة مع ضرورة ايلاء تغيير صبغة العقار الاهمية اللازمة . تم موافاة سلطة الاشراف الوزارة من قبل السيد والي القصرين بقائمة تقديرية للربط بالشبكات المختلفة و الكهرباء و الماء الصالح للشرب تعا لطلب الوزارة تم مراسلة المصالح المركزية للوزارة بتاريخ 24 جانف 2025 لمحة زابة ميدانة لمعاننة العقار المخصص حيث انه يمكن انجاز قسط وظيفي على مساحة هامة آخر تاريخ لزيارة الموقع 06 افريل 2025 بحضور مصالحنا المركزية والسلط الجهوية و الأمنية و الإدارات المعنية (الفلاحة – الغابات – أملاك الدولة التحيز) تم اعداد الرفع الطبوغرافي المحين الجديد بتاريخ 19 جوان 2026
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

قطاع الشباب:

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	مركز الإقامة بالشعائبي	بناء السياج تهيئة خارجية	300	300	--	--	--	--	--	27 % -	في انتظار استئناف الاشغال بعد مصادقة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية على ملحق الاشغال الإضافية .
02	2021 2023	دراسة إحداث دار شباب بوزقام	دراسة إحداث دار شباب	1200	1200	---	--	--	--	--	99 % -	في انتظار الاستلام الوقي للمشروع .
03	2026	دراسة تحويل نادي الشباب الدغرة الى دار شباب	فضاء شبابي	50	50							في انتظار اعداد الملف المرجعي للنظر في تعيين المصممين

معمديّة فريانة

قطاع الرياضة

ع/ ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2011- 2016	بناء قاعة للألعاب الفردية	قاعة كبرى *حجرات ملابس *وحدات صحية *مكتب	852.2	852	---	---	---	754.6	---	82%	- اشغال متواصلة
	2025			900	900							
04	2023 2012	دراسة إحداث حديقة رياضية بتلايت	ملاعب رياضية وحجرات ملابس	800 50	850-	---	---	---	---	---	76%-	-اشغال متواصلة

قطاع الشباب:

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2011-2012-2013-2020	إعادة بناء دار الشباب فريانة	نوادي نشاط +جناح اداري +ملعب معشب +فضاء خارجي	697 300	1000	---	---	---	---	---	---	-المقاولة بصدد تسجيل ملف الصفة . انطلاق الاشغال بتاريخ 2026/05/24

معتمدية ماجل بالعبّاس

قطاع الرياضة

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
			تنوير الملعب	250	250	---	---	---	---	--		-انطلاق الاشغال تركيز حضيرة المشروع .

قطاع الشباب:

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	مواصلة تهيئة دار الشباب الهاجل بالعباس	استكمال السور الخارجي والمدخل *راديو واب *تلفزة واب * فضاء مبادرة	500	500	---	---	----	----	----	---	-انطلاق الاشغال بتاريخ 22 جويلية 2026
	2025			300	300							

معتمدية حاسي الفريد

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023 2012	بناء حديقة رياضية	ملعب مصغر معشب اصطناعي + ملعب كرة يد + ملعب كرة سلة + حجرات ملابس	500 300	800	----	-----	-----	---	2024/04/26	50%	تم نشر طلب العروض وقد حدد آخر اجل لقبول العروض 18 افريل 2023 . تم إضافة اعتماد ضمن ميزانية التنمية للاستثمار ب 300 أ.د. تم تغطية مبلغ عجز مدرج بالصفقة من قبل الوزارة -أشغال متوقفة بسبب وفاة المقاوله -سيتم حصر الكميات التي لم تنجز وإعادة طلب عروض جديد .

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
02	2020	تهيئة دار الشباب حاسي الفريد	بناء سور الخارجي	100	100	---	---	-----	---	2/09/18 024	18%	تم نشر استشارة فم . الغرض بتاريخ 2026/02/5 تم تغطية فارق في الصفقة في انتظار انطلاق الاشغال

ملعب الأحياء

01	إحداث ملعب حي بلدية الشرايع	2022	200				بصدد اعداد اذن اداري لانطلاق الاشغال جاري تركيز حضيرة
02	إحداث ملعب حي بلدية النور	2022	200				اشكال عقاري
03	إحداث ملعب حي بلدية الرخحات	2022	200				-تم توفير رصيد عقاري و بصدد اعداد الملف المرجعي و القيام باجراءات التخصيص .
04	إحداث ملعب حي بلدية عين الخمايسية	2022	200				تم توفير رصيد عقاري و بصدد اعداد الملف المرجعي و القيام باجراءات التخصيص .-