



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشآت الجهوية بقبلي

متابعة تقدم إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية بولاية قبلي

31 أوت 2026

1- المشاريع المنجزة : - القطاع: الشباب

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د)	كلفة الانجاز (أ.د)	تاريخ القبول الوقي	تاريخ القبول النهائي	الملاحظات
تهيئة دار الشباب بنويل	2017+2013	300+150	265,635	2022/08/25		- في طور الاستغلال
مواصلة بناء دار الشباب بالمنصورة	2015	250	117,506	2025/01/10		- في طور الاستغلال

القطاع : الرياضة

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة (أ.د)	كلفة الانجاز (أ.د)	تاريخ القبول الوقي	تاريخ القبول النهائي	الملاحظات
تهيئة الملعب البلدي القديم بالقلعة	+2014 +2012 2020	900	764,191	2023/04/27	2024/04/30	- تم الاستلام النهائي للأشغال
تهيئة مركز ألعاب القوى بقبلي	2021	100	75	2024/10/29	2025/12/04	- تم الاستلام النهائي للأشغال
بناء قاعة للألعاب الفردية بسوق الأحد	2014	700	1189	2025/04/28		- في طور الاستغلال
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالقلعة	2017	250	322	2025/05/09		تم الاستلام الوقي للأشغال وفي انتظار الربط
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بجمنة	2014	250	322	2025/05/09		الخارجي من طرف بلديتي المكان لاستلام المشروع

2- مشاريع في طور التنفيذ : - القطاع: الشباب

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د)	كلفة الانجاز (أ.د)	نسبة تقدم الأشغال	مكوناته	الملاحظات
مواصلة انجاز دار الشباب بالفوار	2014	200	147,841	80%	- تهيئة وتعشيب وإنارة فضاء رياضي	- تم استئناف الأشغال بعد توفر العشب الاصطناعي
توسعة دار الشباب بدوز	2016.	200	199	95%	02 فضاءات نشاط - مخزن لحفظ الأثاث	- في طور الأشغال.
المركب الشبائي بقبلي (قسط2)	2017+2012	200+250	430	80%	- حجرات ملابس- مخزن لحفظ الأثاث- تهيئة وتعشيب فضاء رياضي	- تم فسخ الصفقة وفي طور اعداد استشارة في الأشغال المتبقية
مواصلة تهيئة دار الشباب بقبلي	2019	200	199,540	95%	تسييج خارجي وتهيئة فضاء بيئي	- في طور الأشغال بداية من 2025/11/01 .
تهيئة دار الشباب بزعفران	2017	400+300	1150	70%	- إعادة بناء دار شباب جديدة	- في طور الأشغال بداية من 2025/01/06

						المشروع مول بالاشتراك مع برنامج التنمية المندمجة بدوز الجنوبية (قسط 2017)
--	--	--	--	--	--	--

القطاع : الرياضة

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	كلفة الانجاز (أ.د.)	نسبة تقدم الأشغال	مكوناته	الملاحظات
المركب الرياضي بقبلي	2017+2016	200+150	247	60%	- تعلية السياج الخارجي - صيانة حجرات الملابس	- تم فسخ الصفقة وفي طور اعداد استشارة فنية في الأشغال المبقية للمشروع (تعلية السياج الخارجي في بعض أجزائه).
			105		صيانة إنارة الملعب	- في طور الاستغلال .
بناء مقر للمندوبية الجهوية بقبلي	2020+2017	1180	1032,384	85%	- بناء مقر جديد للمندوبية	- في طور الأشغال (تم استئناف الأشغال)
تهيئة الملعب البلدي بجمنة	2012	500	401,963	95%	تسييج داخلي و بناء حجرات ملابس	- في طور رفع التحفظات للاستلام الوقتي للأشغال
تعشيب الملعب البلدي بالفوار	2014	400	844,600	05%	- تهيئة أرضية وتعشيب	- تم الشروع في الأشغال
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالفوار	2018	300	322	05%	- إنارة	- تم الشروع في الأشغال

3- مشاريع في طور طلب العروض : القطاع : الشباب

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	المكونات	الملاحظات
إحداث مركز تخييم صحراوي بقبلي	2012	600	- إحداث جديد : فضاء استقبال - قاعة كبرى - مجموعات صحية - قواعد للتخييم - تسييج	- في طور الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بعد الفسخ
مواصلة تهيئة دار الشباب بسوق الأحد	2019	50	أشغال إنارة وتغطية الفضاء الرياضي	- في انتظار الختم النهائي لمشروع تهيئة دار الشباب سوق الأحد حتى يتسنى اعلان استشارة في الغرض
تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب (القلعة والفوار ورجيم معتوق)	2019	600	تهيئة راديو واب وتلفزة واب وفضاء مبادرة وقاعة ألعاب والمدخل وأشغال أخرى	- في طور تحيين كراس الشروط الخاصة بالمشروع لتحديد الخاصيات الفنية للشركات المشاركة في طلب العروض والاعلان عنه للمرة الرابعة
مواصلة تهيئة دار الشباب بالبلديات	2022	300	قاعة نشاط وقاعة معزولة صوتيا ومخزن لحفظ الأثاث ومكتب	- بصدد عرضه بالتفاوض المباشر.
مواصلة تهيئة دار الشباب ببشري	2022	300	قاعة نشاط وقاعة معزولة صوتيا ومخزن لحفظ الأثاث ومكتب	- بصدد عرضه بالتفاوض المباشر.
مواصلة تهيئة دار الشباب بدوز	2022	100	- تسييج خارجي لفضاء تابع لدار الشباب	- تم توفير الاعتمادات وفي طور عقد الاتفاق مع المقاول .

القطاع: الرياضة

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	المكونات	الملاحظات
تهيئة الملعب البلدي بالفوار	2012	500	- حجرات ملابس - بناء السياج الخارجي - السياج الداخلي	بصدد عرضه بالتفاوض المباشر
تعشيب الملعب البلدي بالقلعة	2013	869	- تهيئة أرضية وتعشيب	- تمت مراسلة المقاولات لإمضاء الصفقة والشروع في إجراءات إبرامهما.
تعشيب الملعب البلدي بجمنة	2013	825	- تهيئة أرضية وتعشيب	- الملعب البلدي بجمنة بكلفة 1183595,000 د - الملعب البلدي بالقلعة بكلفة 1341000,000 د
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بسوق الأحد	2022	600	- إعادة السياج الخارجي وتهيئة وتعشيب ملعب فرعي مصغر 1000 م ²	- بعد توفر الاعتمادات والمقدرة ب 587813 د سيتم عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات لإسناد الصفقة والشروع في إجراءات الإبرام .
مواصلة تهيئة قاعة الألعاب الفردية بدوز	2021	100	تسييج خارجي وأشغال مختلفة	- تم توفير الاعتمادات وفي طور عقد الاتفاق مع المقاول .
مواصلة تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بقبلي	2022	300	- إعادة أرضية القاعة وصيانة الشبكة الكهربائية	- تمت المصادقة على إعادة طلب عروضه للمرة الثالثة من طرف اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 2025/09/25
احداث مسبح مغطى بقبلي	2018+2019+2024	7000+8500	- فضاءات عامة وفضاء مائي - مدرجات وفضاء سباحة جماعية وفضاء خدمات - فضاء للموظفين وورشات فنية- تهيئة خارجية	- في طور إعادة طلب العروض للمرة الخامسة. - اعتماد إضافي لمشروع في مدرج سنة 2018
احداث مضمار اصطناعي بقبلي	2013+2026	5500	حجرات ملابس- قاعة لتقوية العضلات-قاعة تمريض-مكاتب- مخزن- مغارة - مضمار- تهيئة (خارجية)	- بصدد عرضه على أنظار اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات البناء والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها بالهيئة العليا للطلب العمومي للمرة الثانية ومن المنتظر إعادة طلب العروض للمرة الثالثة () عدم ورود مشاركين في المرة الثانية).

4- مشاريع في طور الدراسة : القطاع: الشباب

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	المكونات	الملاحظات
مواصلة تهيئة مركز التخييم والاصطياف بدوز	2022	300	ملعب كرة قدم مصغر وملعب كرة حديدية	- في طور الفرز وتقييم العروض
تهيئة دار الشباب الصابرية	2024	200	اعادة سقف المؤسسة وتقوية الأسس والأعمدة	- في طور دراسة الأقساط الخاصة .

إعادة بناء دار الشباب بنوييل	2020	500	قاعة كبرى - 03 فضاءات للأنشطة - مجموعات صحية- مشربة - تسييج	- تمت المصادقة على ملف طلب العروض وسيتم الإعلان عنه في أقرب الآجال.
دراسة توسعة مركز الإقامة بدوز	2026	100	إضافة غرف إقامة وتهيئة خارجية	- في طور اعداد البرنامج الوظيفي من طرف المصالح المركزية
تهيئة مركز الإقامة بقبلي	2026	200	إعادة تعشيب فضاء رياضي	- في طور اعداد استشارة فنية للأشغال.
دراسة احداث دار الشباب ببشني	2026	100	قاعة كبرى - 03 فضاءات للأنشطة - مجموعات صحية- مشربة - تسييج	- في طور تكوين العناصر المرجعية للمشروع
تهيئة دار الشباب بالفوار (احداث مسبح ترفيهي)	2026	700	مسبح صغير	- في طور اعداد البرنامج الوظيفي من طرف المصالح المركزية

القطاع: الرياضة

بيان المشروع	سنة الإدراج بالميزانية	الكلفة المبرمجة (أ.د.)	المكونات	
دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بالفوار	2025+2020	1450	- فضاء لعب - حجرات ملابس- مجموعات صحية - مخزن - فضاء استقبال- تسييج	- في طور انجاز دراسة الأقساط الخاصة .
دراسة بناء قاعة للألعاب الجماعية بدوز	2026+2020	2000+2500	- فضاء لعب- حجرات ملابس- مجموعات صحية- مخزن- فضاء استقبال- تسييج	- تمت المصادقة على دراسة الأقساط الخاصة وفي طور اعداد ملف طلب العروض.
دراسة إحداث فضاء للرماية بجمنة	2022	800	- تهيئة فضاء - إدارة - مدرج و تسييج	- بصدد عرضه على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات ومن المنتظر إعادة طلب العروض للمرة الثالثة (عدم ورود مشاركين في المرة الأولى والثانية) .
تهيئة المركب الرياضي بقبلي	2026+2025+2022	1100	- تهيئة وترميم المدرج	- في طور الإعلان عن طلب العروض .
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بدوز	2026	500	تهيئة حجرات ملابس وإعادة جزء من السياج المتداعي للسقوط	- في طور اعداد البرنامج الوظيفي للأشغال
إعادة تعشيب الملعب البلدي بدوز	2026	800	إعادة تعشيب أرضية	- في طور اعداد البرنامج الوظيفي للأشغال
احداث ملعب حي بغيدمة	2026	250	تهيئة أرضية وتعشيب اصطناعي وتنوير	- في طور تكوين العناصر المرجعية للمشروع
احداث ملعب حي بقرية الأمل	2026	250	تهيئة أرضية وتعشيب اصطناعي وتنوير	- في طور تكوين العناصر المرجعية للمشروع

جدول المشاريع التنموية الشبابية والرياضية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها بولاية قبلي

1-المشاريع الرياضية المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI :

المعتمدة	المشروع	الكلفة المبرمجة (أ.د)	مكونات المشروع	الملاحظات
سوق الأحد	بناء مركب شبابي ترفيهي	2400	ادارة - مبيت -مطعم -فضاءات تنشيط - ملعب معشب - تسييج	- في انتظار توفر اعتمادات دراسة لتعيين المصممين والشروع في دراسات المشروع بعد تخصيص العقار .
دوز الشمالية	بناء قاعة للألعاب الفردية بالقلعة	1800	- فضاء لعب- حجرات ملابس- مجموعات صحية- مخزن - فضاء استقبال- تسييج	- في طور اعداد ملف طلب العروض .
سوق الأحد وقبلي الجنوبية	احداث (02) ملاعب أحياء	600	-تهيئة وتعشيب فضاءات رياضية (06 لاعبين)	- في طور الأشغال .

2-المشاريع الرياضية المدرجة ضمن مشاريع وكالة التجديد والتهديب العمراني ARRU :

المعتمدة	المشروع	الكلفة المبرمجة (أ.د)	مكونات المشروع
قبلي الجنوبية	بناء قاعة للألعاب الفردي بجنعورة	1400	- فضاء لعب -حجرات ملابس- مجموعات صحية- مخزن -فضاء استقبال- تسييج (مشروع منجز حديثا)
			- في طور الاستغلال