

الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المندوبية الجهوية بنابل

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر أوت 2026

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2016	تهيئة ملعب الرقي	بناء حجرات ملابس و02 ملعب كرة قدم مصغرة.	1401	250	1151	-	1401	2026	20	تم الإذن للمقاولة بالإنطلاق في الأشغال يوم 2026/04/20 . تم عقد جلسة عمل بالحضيرة بتاريخ 2026/06/18 حيث تم إنجاز الأسس بصفة كاملة والشروع في البلاط الإسمنتي ، إنجاز الشدة للعوارض الطولية. تم تقديم المخطط الزمني للإنجاز .في مرحلة أشغال بناء حجرات الملابس .
2019	تهيئة قاعة الرياضة الشاطئ 1 نابل وقاعة الرياضة بنرشلوف	تهيئة شاملة للقاعة	985	300	685			2023	100	تم بتاريخ 2026/02/05 الاستلام النهائي للأشغال.
2018	تهيئة ملاعب رياضية بنهج محمد التلاتي بنابل	بناء حجرات ملابس وتهيئة 02 ملاعب	800	-	800			2024	100	تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/12/26.
2020	تهيئة مقر المندوبية	بناء مغارة وتهيئة الفضاء الخلفي	100	100	-	-	100	2022	10	تم عقد جلسة البناءات المدنية بتاريخ 2026/05/14 بحضور المهندس المعماري والاتفاق على تحيين الدراسات حسب مقترح المندوبية.تم الإتفاق مع الإدارة الجهوية للتجهيز على إنجاز دراسة الهيكل الحامل من قبل مهندس المندوبية للمصادقة عليها من قبل مكتب المراقبة الفنية وإعادة الإعلان عن إستشارة . في طور إنجاز الدراسة ومصادقة مكتب المراقبة الفنية (جويلية 2026) .
2023	إعادة تعشيب الملعب البلدي بنابل	تعشيب طبيعي للملعب البلدي	1250	500	750			-		تم بتاريخ 2026/06/24 عقد جلسة عمل تنسيقية بحضور ممثلة عن الوزارة للنظر في النسخة الأولى ملف الاختبار الفني. في طور تحيين تقرير الاختبار الفني للأرضية المعشبة (جويلية 2026)
2025	توسعة مقر المندوبية الجهوية	بناء طابق ثاني	400	400	-					تم بتاريخ 2026/07/14 موافاتنا بالمقترحات المحينة للمشروع بكلفة تقديرية بين 625 أ.د و695 أ.د ، وسيتم التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز لإختيار إحدى الفرضيتين. تم التنسيق مع إدارة البناءات والتجهيز وموافاتها بالملف الدراسات التمهيدية الموجزة بتاريخ 2026/09/01 . تم عرض ملف APS على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2026/08/28 وبعد المناقشة تم طلب تحيين البرنامج الوظيفي للمشروع والمصادقة على مقترحات المهندسة المعمارية من قبل المندوبية .
2026	تهيئة مضمار ألعاب القوى بالملاعب البلدي بنابل	تهيئة مضمار ألعاب القوى	150	150						تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/03/10 للتكفل بالمشروع. في طور إعداد إستشارة في الغرض .

تهينة قاعة بئرشلوف بنابل	تهينة الأرضية الخشبية للقاعة	200	200					تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/03/10 للتكفل بالمشروع.
--------------------------	------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--

قطاع الشباب:

2022	تهينة مركز الإقامة بالمركب الشبابي بنابل	تهينة الجناح C بمركز الإقامة	500	500				تم بتاريخ 2026/07/24 عرض ملف الدراسات التمهيدية الموجزة على أنظار لجنة البناءات المدنية ، تم طلب التنسيق مع المندوبية لتحسين ملف الدراسات بإعتماد تقرير الإختبار الفني . تم بتاريخ 2026/07/30 معاينة جناح الإقامة C - بحضور المهندس المعماري و مهندس قسط السوائل للنظر في جملة التدخلات بجناح الإقامة بإعتماد تقرير الإختبار الفني ، وتقرر تحيين الدراسات حسب ما تم ملاحظته وإقتراح تعيين مهندس مستشار قسط الهياكل والطرق بالمشروع .
------	--	------------------------------	-----	-----	--	--	--	--

معمدية الحمامات

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2014	تهينة ملعب الحمامات	بناء المدارج	4870.5	700	4170.5	30	4840.5	2026		تم إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/05/22 للمرة العاشرة . في طور تقييم العروض (مشاركة 02 عارضين) . تم موافاة اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بتقرير تقييم العروض والمصادقة عليه بتاريخ 2026/07/23 . في إنتظار محضر الجلسة . تم بتاريخ 2026/09/01 الإعلان عن إسناد الصفقة لفائدة الشركة التونسية للبناءات و الاشغال العامة بمبلغ 4840,533 أ.د .
2022	إحداث ملعب حي بلدية سيدي الجديد.	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م ²	309	200	109					تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/06/04 . تم فتح العروض بتاريخ 2026/07/03 . في مرحلة صياغة تقرير تقييم العروض .
2024	تهينة ملعب الحفرة بجانب قاعة الرياضة بالحمامات	تهينة ملعب لكرة اليد	816		816		816	2026		تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/08 . الإعلام بإسناد الصفقة للمقاوله(شركة عقيل للأشغال العامة) بمبلغ قدره 816.415,885 د بتاريخ 2026/06/04 . تم إعطاء الإذن الإداري للإنطلاق في الأشغال بداية من تاريخ 2026/07/13 في مرحلة تسجيل الصفقة . سيتم الإنطلاق في الأشغال بداية شهر أوت 2026 . تم عقد اجتماع بتاريخ 2026/08/07 بمقر البلدية وقرر الإنطلاق في الأشغال يوم 2026/08/24 .

2026	المساهمة في إعادة تعشيب الملعب البلدي بالحمامات	إعادة تعشيب إصطناعي للملعب البلدي	750	500	250				تم بتاريخ 2026/03/10 مراسلة البلدية للتكفل بالمشروع . في طور الإعلان عن إستشارة لتعيين مهندس مستشار.
------	---	-----------------------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--

معمدية قرمالية:

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2019	تعشيب ملعب فندق الجديد	تعشيب اصطناعي للملعب	828.9	800	28.9	28.9	800	2026	-	في مرحلة الإذن بإنطلاق الأشغال (جلسة عمل بتاريخ 2026/07/02 و 2026/07/07 للإعداد لإنطلاق في الأشغال تأجلت بسبب عدم حضور المقاوله .) في طور تسجيل الصفقة من قبل المقاوله .جلسة عمل مع المقاوله بتاريخ 2026/09/01 و التعهد بالإنطلاق في الأشغال بعد أسبوع من الجلسة .
2020	تعشيب الملعب البلدي بنيانو	تهيئة الأرضية وتعشيب الملعب البلدي بنيانو	800	600	200	-	800	2025	100	تم بتاريخ 2025/10/16 رفع التحفظات والقبول الوقي للأشغال .
2024	تعشيب الملعب البلدي بقرمالية	تعشيب إصطناعي للملعب الرئيسي	1310	-	1310	-	1310	2025	100	تم بتاريخ 2026/05/22 الإستلام الوقي للأشغال.
2024	تهيئة 04 ملاعب أحياء بالمنطقة البلدية	تهيئة ملاعب أحياء : تركي - سبع الوديان-حي الإزدهار و عين طبرنق	548	-	548		548	2026	55	مشروع بلدي تم الإنطلاق في الأشغال بتاريخ 2026/04/02 . في طور الاشغال .

قطاع الشباب:

2020	دراسة بناء دار الشباب بفندق الجديد سلتان	دراسة بناء دار الشباب	70	70	-	70	-	-	-	تم بتاريخ 2025/10/03 مراسلة وزير أملاك الدولة حول طلب تخصيص العقار لفائدة الوزارة من قبل السيد وزير الشباب والرياضة .تم بتاريخ 2025/10/22 مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بنابل لطلب التحوز الوقي للعقار موضوع التخصيص . تم مراسلة السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 2026/03/25 لطلب التحوز الوقي للعقار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية . تم مراسلة وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية من قبل
------	--	-----------------------	----	----	---	----	---	---	---	--

										السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 2026/04/24 لطلب التحوز الوقتي للعقار .
2026	تهيئة دارالشباب قرمبالية	تهيئة فضاء التلفزة واب و إعادة بناء السور الخارجي	100	100	-					تم بتاريخ 2026/05/22 القيام بزيارة معاينة لدارالشباب مع المصالح الفنية للبلدية وتم التنسيق حول مختلف التدخلات بالمؤسسة (فضاء التلفزة واب و إعادة بناء السور الخارجي وتهيئة الفضاء الخلفي لقاعة الأنشطة الرياضية). في طور إعداد الإستشارة ,

معمدية بني خالد

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2018	تنوير الملعب البلدي الفرعي ببني خالد	تنوير الملعب الفرعي	306.9	306.9	-	10	296.9	2025	100	تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 2025/10/22 .
2022	تهيئة ملعب كرة اليد بزاوية الجديدي	تعلية السور الخارجي و تهيئة الأرضية و حجرات الملابس	300	300	-					تم عقد إجتماع لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2026/06/25 و عرض ملف الدراسات التمهيدية الموجزة APS بكلفة أولية قدرها 316 أ.د. في طور إعداد ملف الدراسات التمهيدية المفصلة APD.
2023	إعادة تعشيب الملعب البلدي ببني خالد	تعشيب اصطناعي للملعب	964.6	964.6	-		964.6	2025	35	في مرحلة أشغال الطبقة الثالثة من تهيئة أرضية الملعب (éme couche drainante 3) بتاريخ 2026/07/29 . تم توريد الحبيبات المطاطية (بتاريخ 2026/07/16) وفي طور إستكمال الإجراءات الديوانية وإنتظار وصول العشب الاصطناعي . تم بتاريخ 2026/08/18 مراسلة المقاول لإستئناف الأشغال و الإفادة بحثيات التزويد بالعشب الاصطناعي و الحبيبات المطاطية و الدعوة لعقد إجتماع بتاريخ 2026/08/26. الإفادة من قبل البلدية بأن المقاوله بصدد إتمام الإجراءات الديوانية لإدخال العشب الاصطناعي وبإستئناف الأشغال يوم 2026/09/14 .
2024	تهيئة وتعشيب ملعب الحي ببئر دراسن	تهيئة و تعشيب إصطناعي	250	250	250		250	2023	-	مشروع بلدي ممول من الإتحاد الأوروبي. إشكال ديواني حول الإعفاء الجبائي لمنظومة العشب الاصطناعي .
2026	تهيئة الملعب البلدي ببني خالد	تنوير الملعب الرئيسي	350	350	-					تم الإعلان عن إستشارة لتعيين مهندس مستشار خلال شهر ماي 2026 . تم الإذن للمهندس بإعداد ملف الدراسات التمهيدية المفصلة .تقرر عقد جلسة عمل بتاريخ 2026/08/26 للنظر في الدراسات , تأجيل الجلسة لموعد لاحق بسبب عدم حضور المهندس المستشار.

2026	إحداث ملعب حي بسيدي علية	إحداث ملعب حي	250	250	-					تم بتاريخ 2026/03/25 مراسلة إدارة البناء والتجهيز وموافاتها بالملف العقاري لقطعة الأرض المخصصة للملعب قصد إعداد البرنامج الوظيفي. تم معاينة قطعة الأرض بتاريخ 2026/04/22 من قبل مصالح الوزارة . تم بتاريخ 2026/05/20 مراسلة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لطلب تخصيص العقار.
------	-----------------------------	---------------	-----	-----	---	--	--	--	--	---

قطاع الشباب:

2025	تهيئة دارالشباب زاوية الجديدي	مراجعة الشبكة الكهربائية	100	100	-					تم إعادة الإعلان عن إستشارة لإنجاز إختبار في بتاريخ 2026/06/01 . تم فتح العروض بتاريخ 2026/06/16 . تم بتاريخ 2026/07/13 موافاتنا بتقرير فتح وتقييم العروض الإستشارة ,تم مراسلة إدارة التخطيط والتقييم لفتح الإعتمادات بتاريخ 2026/07/14 . تم بتاريخ 2026/08/24 فتح إعتمادات التعهد بمبلغ 4046 د وبصدد تحويلها للبلدية مع إتفاقية في الغرض (مراسلة الولاية للبلدية بتاريخ 2026/08/28).
2025	تهيئة دارالشباب بني خلاد	تغليف إصطناعي الملعب	200	200	-					تم بتاريخ 2026/06/23 موافاتنا بتقرير تقييم العروض ومراسلة الوزارة بتاريخ 2026/06/24 لطلب فتح الإعتمادات البالغة 197,3 أ.د.تم بتاريخ 2026/08/12 فتح إعتمادات التعهد وفي طور تحويل الإعتمادات لفائدة بلدية بني خلاد مع إتفاقية في الغرض (مراسلة الولاية للبلدية بتاريخ 2026/08/17).
2026	دراسة إحداث دارالشباب ببئر دراسن	دراسة إحداث دار الشباب								تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/03/10 لموافاتنا بالملف العقاري .في طور إعداد مثال خاصة وأشغال مختلفة للعقار .تذكير بمراسلة بتاريخ 2026/06/04 .

معمدية منزل بوزلفة

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2020 2023 2025	دراسة و بناء قاعة للرياضات الجماعية بمنزل بوزلفة	دراسة و بناء	150 2500 1000	150 2500 1000	-	150	3500	-	-	في مرحلة مصادقة مراقب المصاريف على التعهد بالنفقة بخلاص جوائز المناظرة السابقة على حساب ميزانية البلدية .تأجيل المصادقة و طلب ملحوظة تفسيرية مع وثائق مدعمة .تم موافاة مراقب المصاريف بالمطلوب بتاريخ 2026/06/30 . رفض مراقب المصاريف التعهد بالنفقة

(2026/07/13) لنتائج غير مثمرة وإجراءات غير سليمة ولم يتضمن رأي اللجنة الموافقة على الترتيب . البلدية تراسل السيدة الوالية للإعلام و لما يتعين في الغرض بتاريخ 2026/07/16 . إجتماع بمقر المندوبية بتاريخ 2026/07/27 بحضور المكلفة بتسيير بلدية م بوزلفة و نائب بالمجلس المحلي للنظر في الحلول لتجاوز الإشكال. تم بداية شهر أوت 2026 موافاة مراقب المصاريف بالتعهد بالنفقة لخلاص المصممين مع ملحوظة تفسيرية في الغرض .رفض مراقب المصاريف التأشير على التعهد لنفس الأسباب السابقة .									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

معتمدية سليمان

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2021 2022	دراسة وبناء مدارج بالملاعب البلدي بسليمان	بناء مدارج	80 1301	80 700	- 601	80	1301	2025	-	سوء تفاهم بين مكتب الدراسات و مكتب المراقبة الفنية حول خزان الصرف الصحي. تم بتاريخ 2026/06/30 موافاة مراقب المصاريف العمومية بالملف مع ملحوظة تفسيرية للتأشير على فسح عقد مكتب المراقبة الفنية . تم التأشير على الملف بتاريخ 2026/07/06 بالموافقة. تم الإعلان عن إستشارة لتعيين مكتب مراقبة فنية بتاريخ 2026/07/10 . تم فتح و تقييم العروض و إختيار مكتب المراقبة الفنية سوتيراك . رفض مراقب المصاريف المصادقة التعهد بالنفقة لعد مروره بمنظومة تونيبس . تم بتاريخ 2026/08/04 إعادة الإعلان عن الإستشارة و تم فتح العروض بتاريخ 2026/08/17 . في طور إعداد تقرير تقييم العروض و موافاة م المصاريف بالتقرير للتأشير.
2022	إحداث ملعب حي بلدية الشريفات بوشراي	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م2	200	200	-	-	-	-	-	مراسلة وزير الشباب والرياضة لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 24 أفريل 2026 لطلب التحويز الوقي للعقار لفائدة المندوبية الجهوية بنابل.
2024	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية بسليمان	تهيئة شاملة للقاعة) سقف القاعة و إصلاح أرضية القاعة)	887	300	587	-	887	-	50	تم الإذن بانطلاق الاشغال بتاريخ 2025/09/02. تم إتمام أشغال العزل المائي لسطح القاعة و القيام بالتجارب للتثبت من تسرب الماء . تم إستئناف الأشغال بتاريخ 2026/07/08 و في مرحلة تهيئة الأرضية الإسمنتية لتركيز الأرضية الخشبية و تم طلب مخطط زمني لتنفيذ

									بقية الأشغال من قبل المقاول . تم عقد إجتماع بمقر المعتمدة بتاريخ 2026/08/18 وتعهد المقاول بتوفير الأرضية الخشبية موفى أوت والإنتهاء من الأشغال نهاية شهر سبتمبر 2026 .
2025	إحداث ملعب لكرة القدم ببوشراي	تهيئة و تعشيب الملعب	600		600		600		مشروع بلدي . في مرحلة إتمام إجراءات إقتناء العقار من قبل البلدية .
2026	إحداث ملعب حي بالمريسة	تهيئة و تعشيب	250	250	-				تم بتاريخ 2026/03/10 مراسلة البلدية لطلب موافاتنا بملف عقاري لقطعة الأرض المخصصة للملعب. تذكير بمراسلة بتاريخ 2026/06/04 .

قطاع الشباب:

2026	تهيئة دار الشباب سليمان	تهيئة ملاعب رياضية	300	300	-				تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/03/10 للتكفل بالمشروع. تم تحديد برنامج التدخل لإنجاز ملعب بادل وملعب متعدد الإختصاصات وفضاء ألعاب ترفيهي . تم مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 2026/07/03 لطلب موافاتنا بالبرنامج الوظيفي للمشروع .
	دراسة تحويل نادي الشباب بوشراي إلى دار شباب	دراسة تحويل نادي الشباب إلى دار شباب	50	50	-				تم بتاريخ 2026/03/25 موافاتنا بملف عقاري لقطعة الأرض المقام عليه نادي الشباب .في إنتظار إستكمال الملف العقاري من قبل البلدية (مثال أشغال مختلفة للعقار). تم بتاريخ 2026/07/09 مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة لإنجاز بحث عقاري .

معمدية بوعرقوب

قطاع الرياضة :

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2024	تهيئة ملعب كرة اليد ببوعرقوب	إعادة تغليف أرضية الملعب	142	-	142	-	142		100	تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/09/19 .

2026	دراسة إحداث قاعة للرياضات الجماعية ببوعرقوب	إحداث قاعة للرياضات الجماعية	300	300	-	300	-	300	تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/06/29 لإفادتنا بمدى تمسكها بإنجاز المشروع على العقار الخاص بملعب كرة اليد أو توفير عقار جديد . تم الرد بتاريخ 2026/07/09 وإقتراح عقار بديل (عقارين عدد 18 و 19) التابع للرسم العقاري عدد 557903 نابل وعدد 542722 نابل لإنجاز المشروع مع التعهد بإنجاز مثال أشغال خاصة و مختلفة للعقارين . تم مراسلة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 2026/07/13 للقيام بزيارة معاينة للعقارين بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمحلية بالجهة . تم بتاريخ 2026/08/15 موافاة ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بالإذن بالتزود لإنجاز مثال أشغال خاصة ومختلفة .
------	---	------------------------------	-----	-----	---	-----	---	-----	--

قطاع الشباب :

2016	تهيئة دار الشباب ببوعرقوب	تهيئة القاعة الكبرى و الفضاء الرياضي و تلية السياج	200	200	-	15	185	2018	80	تم الإذن للمقاوله الإنطلاق في الأشغال إنطلاقا من يوم 2026/02/04 . تم بتاريخ 2026/07/24 معاينة الأشغال قصد القبول الوقي . تم قبول الأشغال بتحفظ و إمهال المقاوله 10 أيام لرفع التحفظات . تم بتاريخ 2026/08/21 الإستلام الوقي للأشغال بعد رفع التحفظات .
2025	تهيئة دار الشباب ببوعرقوب	تحسين كلفة تهيئة الفضاء الرياضي	150	150	-	-	137	2026	100	

معمدية بني خيار

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2018	تعشيب الملعب البلدي بالصمعة	تعشيب اصطناعي و إتمام حجرات الملابس	1300	1182	118	-	-	2026	-	تم بتاريخ 2026/06/08 مراسلة الوزارة و موافاتها بتقرير تقييم العروض لفتح الإعتمادات المبرمجة للمشروع مع توفير الإعتمادات الإضافية . تعهد البلدية بتوفير إعتمادات ذاتية بقيمة 118 أ.د ضمن ميزانية البلدية لسنة 2026 . تم موافاة إدارة التخطيط والتقييم بوثيقة تعهد بالإعتمادات الذاتية بمبلغ 118 أ.د . تم بتاريخ 2026/08/28 فتح إعتمادات التعهد بمبلغ قدره 1081,956 أ.د وبصدد تحويلها لبلدية الصمعة من قبل الولاية مع إمضاء إتفاقية في الغرض مع الولاية (تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/08/31).

2020	دراسة بناء قاعة لتنس الطاولة بالصمعة	دراسة بناء	70	70	-	70	-	-	-	تم خلال جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 2025/12/05 الإفادة بتخلى المهندس أحمد بونني مهندس الهياكل والطرق عن المشروع . تم بتاريخ 2026/08/18 إنعقاد لجنة التعيين المباشر وتعيين المهندس المستشار قسط الهياكل رشيد النوري . في طور المصادقة على رسالة التعيين .
2023	تهيئة الملعب البلدي ببني خيار	بناء حجرات ملابس	680	400	280	-	-	2026	-	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/04/29. اخر أجل طلب العروض 2026/06/01. تم فتح العروض ومراسلة العارض الوحيد لإستكمال الوثائق . تم صياغة تقرير تقييم العروض و في طور عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ,
2026	إحداث ملعب حي بغرداية	تهيئة و تعشيب	250	250	-	-	-	-	-	تم بتاريخ 2026/03/10 مراسلة البلدية لطلب مو افاتنا بملف عقاري لقطعة الأرض المخصصة للملعب .

قطاع الشباب:

2024	تهيئة وتوسيع دار الشباب المعمورة	تهيئة داخلية و توسيع	300	300	-	-	-	-	-	تم بتاريخ 2026/03/23 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز في الغرض من قبل السيدة الوالية . تم بتاريخ 2026/05/13 عرض الطلبية على لجنة البناءات المدنية وتقرر إحالة الملف إلى لجنة تعيين المصممين . تم بتاريخ 2026/08/18 تعيين المهندسة المعمارية ميساء جنان ومهندس مستشار قسط الهياكل عادل يوسف وم قسط الكهربا مالك رحيم وم قسط السوائل ألفة بلغيث.
2025	تهيئة دار الشباب الصمعة	تعهد الشبكة الكهربائية والوحدات الصحية	150	150	-	-	-	-	-	تم إعداد تقرير الإختبار ومو افاتنا به بتاريخ 2026/06/04 لإبداء الرأي . تم بتاريخ 2026/07/03 عقد إجتماع تنسيقي مع المهندس المستشار بمقر المندوبية ومناقشة التقرير. طلب تحيين التقرير حسب الملاحظات المقدمة و التوصية بعرض الملف على مصادقة مكتب مراقبة فنية . في إنتظار تحديد جلسة عمل للمصادقة على تقرير الإختبار الفني .

معمدية قرية

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			

2019	تهيئة ملاعب التنس بقربة	تهيئة الأرضية وإنجاز 3ملاعب تنس و بناء السور الخارجي المنهار (جبر أضرار الفيضانات)	330	250	80	-	-	-	-	تم مراسلة السيد وزير الشباب و الرياضة بتاريخ 2026/03/10 لإعلامه بالأضرارالحاصلة بالملعب إثرالفيضانات الأخيرة وإقتراح الإستغناء عن تهيئة ملاعب التنس بالمكان والنظر مع البلدية في إحداث ملاعب تنس بمكان آخرأو إستغلال الإعتمادات لإنجاز مشاريع أخرى بالجهة .
2026	تهيئة الملعب البلدي بقربة	حماية ملعب كرة القدم من سيلان مياه الأمطار و إتمام تهيئة ملعب ألعاب القوى	150	150	-					تم بتاريخ 2026/03/25 مراسلة السيد الكاتب العام للبلدية لطلب عقد اجتماع بمقر المندوبية يوم 2026/04/02 و التكفل بالمشروع .في مرحلة إعداد ملف الإستشارة . تم مراسلة البلدية بتاريخ 2026/08/17 لطلب مو افاتنا بما تم إنجازه بالمشروع .

قطاع الشباب:

2023	مواصلة تهيئة مركز الإقامة بدارالشباب قربة	تعشيب فضاء رياضي	200	200	200	-				تم مو افاة الإدارة الجهوية بعقد الدراسات من قبل مكتب الدراسات BCE للمصادقة عليه (جوان 2026) .تم بتاريخ 2026/08/03 مراسلة الوزارة لفتح الإعتمادات لعقد الدراسات بمبلغ 11067 د .
------	---	------------------	-----	-----	-----	---	--	--	--	--

معمديّة الميدة

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2023	تهيئة قاعة الرياضة بالميدة	تهيئة الأرضية وحجرات الملابس وإصلاح سقف القاعة	400	400				2023		تم القيام بزيارة معاينة للقاعة بحضورالم معمارية ومصالحنا الفنية بتاريخ 2026/05/26 . تم بتاريخ 2026/06/23 عقد جلسة تنسيقية بالإدارة الجهوية للتجهيز مع المهندسة المعمارية وتقرر ضرورة إخضاع القاعة إلى اختبارفي معمم وشامل . تم بتاريخ 2026/06/24 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز لطلب القيام بإستشارة لإنجاز اختبارفي لقاعة الرياضة .
2026	تهيئة ملعب حي القريعات	تهيئة و تعشيب إصطناعي	250	250	-					تم بتاريخ 2026/03/10 مراسلة البلدية لطلب مو افاتنا بملف عقاري لقطعة الأرض المخصصة للملعب. تذكير بمراسلة بتاريخ 2026/06/04 .

قطاع الشباب:

2013	مواصلة تهيئة مركز التخييم والاصطياف الرجا	تهيئة فضاء رياضي معشب	200	200	-	-	-	-	-	تم فتح الإعتمادات بتاريخ 2026/06/09. تم بتاريخ 2026/06/18 موافاة الإدارة الجهوية للتجهيز بأذن التزود للمصممين . تم عقد جلسة لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2026/07/24 وعرض ملف الدراسات التمهيدية المفصلة لقسط طرق شبكات مختلفة. في إنتظار تقديم ملف الدراسات الخاصة بقسط الكهرباء .
2020	تهيئة مركز التخييم والاصطياف الرجا	تغطية كلفة الفضاء الرياضي و تهيئة المطعم	300	300	-	-	-	-	-	
2020	تهيئة دار الشباب أم ذويل	إصلاح التصدعات و السطوح و تغطية السياج	150	150	-					تم عقد جلسة حضيرة بتاريخ 2026/04/28 وتقرر هدم بقية البناية حسب تقرير ملحق الإختبار الفني وتقرير المهندس المستشار للمشروع و مواصلة إنجاز الدراسات لإعادة بناء القاعة الكبرى مع إنجاز ملحق صفقة في الغرض .
2023	مواصلة تهيئة دار الشباب بأم ذويل	إعتمادات إضافية لإعادة بناء جزء من المؤسسة	350	350					25	تم الانطلاق في أشغال الصفقة المبرمة مع المقاول بتاريخ 2026/05/18 . تم عقد إجتماع بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/06/29 حول تقديرات الأولية للملحق صفقة لإنجاز القاعة الكبرى .في إنتظار موافاتنا بملف تام الموجب حول ملحق الصفقة من قبل المهندسة المعمارية .
2026	تهيئة مركز التخييم والاصطياف الرجا	صيانة المطعم و تركيب الطاقة الشمسية "photovoltaïque"	400	400						تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيدة الوالية بتاريخ 2026/03/23 للتكفل بالمشروع . تم بتاريخ 2026/08/18 إنعقاد لجنة التعيين المباشر وتعيين م المعمارية عيبر العمراوي و م قسط السوائل بيرم الزقلي بالإضافة لمصممي مشروع تهيئة وتعشيب الفضاء الرياضي . في طور المصادقة على رسالة التعيين
	تهيئة دار الشباب الميدة	صيانة و تهيئة دار الشباب	100	100						تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل السيدة الوالية بتاريخ 2026/03/23 للتكفل بالمشروع .تم بتاريخ 2026/08/12 عقد اجتماع تنسيقي بالإدارة الجهوية للتجهيز وتعهد الإدارة بعرض الطلبية على لجنة البناءات المدنية .

معمدية منزل تميم:

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2010-2012	دراسة بناء قاعة الرياضة منزل حر	بناء قاعة للرياضة	200	165	35	200	-	-	-	تم عقد جلسة البناءات المدنية يوم 2026/05/05 و النظر في ملف الدراسات التمهيدية المفصلة. تم القيام بزيارة موقع المشروع و ملاحظة وجود مصب

2021	بناء قاعة الرياضة بمنزل حر	بناء قاعة الرياضات الجماعية	2300	2300					للفضلات بحوزة المشروع . تم مراسلة السيدة الوالية بتاريخ 2026/05/14 لإعلامها بحيثيات و طلب التدخل لدي المصالح المختصة لإزالة الفضلات و بقايا منزل مهدم.
2025	بناء قاعة الرياضة بمنزل حر	تحسين كلفة الأشغال	1200	1200					في إنتظار موافقاتنا بملحوظة تفسيرية من قبل المهندس المعماري حول المقترح المقدم بالدراسات و كلفة التقديرية البالغة 5.733 م دمع موافقاتنا بما تم إتخاذه من إجراءات لتنظيف العقار المخصص للقاعة . تم مراسلتنا بتاريخ 2026/07/30 لطلب رصد إتمادات تكميلية لإجاز المشروع مع ملحوظة تفسيرية في الغرض من قبل المهندس المعماري و أخرى من قبل مكتب الدراسات قسط الهياكل . تم موافاة إدارة البناءات والتجهيز بتاريخ 2026/08/10 بملف الدراسات التمهيديّة المفصلة مع ملحوظة تفسيرية تبين إرتفاع كلفة المشروع.
2024	دراسة بناء قاعة لتنس الطاولة بمنزل تميم	دراسات	70	70			70		تم بتاريخ 2026/06/04 عقد إجتماع لجنة البناءات المدنية بالبلدية و مناقشة الدراسات التمهيديّة الموجزة (إقتراح تخصيص 02 حجرات ملابس للحكام في مدخل القاعة وإضافة محل تقنية) .
2025	بناء قاعة تنس الطاولة بمنزل تميم	أشغال بناء القاعة	1400	1400					تم عقد جلسة لجنة البناءات المدنية بالبلدية بتاريخ 2026/06/25 للمصادقة على ملف الدراسات التمهيديّة الموجزة. تم إهمال المهندس المعماري 30 يوما لإعداد ملف الدراسات التمهيديّة المفصلة بالتنسيق مع مهندسي الأقساط . تم موافاة البلدية بملف الدراسات وفي إنتظار تحديد جلسة عمل لمناقشة ملف APD.

قطاع الشباب:

2020	تهيئة دار الشباب بالوديان	تعشيب فضاء رياضي	288	288	-				أشغال متوقفة في إنتظار إتمام إجراءات التزود بالعشب الإصطناعي .
2021	مواصلة تهيئة مركز الإقامة بمنزل تميم	تهيئة ملاعب رياضية	600	600	-			-	تم فتح الإعتمادات بتاريخ 2026/06/09 و موافاة الإدارة الجهوية للتجهيز بأذن التزود للمصممين بتاريخ 2026/06/18 . تم عقد إجتماع لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2026/07/24 للنظر في الملف ، تم تقديم الدراسة من قبل المهندس المستشار بتقديرات أولية قدرها 390 أد وتأجيل النظر في ملف قسط الكهرباء بسبب خطأ في الدراسات .
2026	تهيئة دار الشباب منزل تميم	صيانة شاملة	50	50					تم القيام بزيارة معاينة لدار الشباب مع ممثل إ ج للتجهيز بتاريخ 2026/05/26 و الإتفاق على برنامج التدخل و تم التمهيد بإعداد قائمة تقديرية للأشغال وموافقاتنا للمصادقة عليها .

معمديّة قلبية

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2014 2026	تهيئة ملعب كرة الطائرة بأزمور	تهيئة الأرضية و حجرات الملابس والصور الداخلي و الخارجي	200 100	200 100	-	12	288	-	-	تمت المصادقة من قبل مراقب المصاريف العمومية على إعادة تعيين المهندس السابق حبيب صمود و الإبقاء على مهندس المستشار قسط الكهرباء (جوان 2026). في مرحلة إعداد الدراسات لإنجاز الإستشارة .
2020	تهيئة ملعب كرة الطائرة بملول	تهيئة الأرضية و حجرات الملابس والسياح	200	200	-			-	-	اجتماع اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع بالولاية بتاريخ 2026/03/04 ودعوة مصالح أملاك الدولة لدراسة الوضعية العقارية للعقار مع بلدية أزمور لاقتراح الحل المناسب .
2022	تهيئة المركز الوطني لكرة الطائرة بقلبيبة	تهيئة السياج الخارجي و الواجهة الأمامية و تعهد القاعة و إنجاز ملعب لكرة الطائرة الشاطئية	650	650				-		تم القيام بزيارة معاينة بحضور المهندس المعماري بتاريخ 2026/05/26 و معاينة سقف قاعة الرياضة و مكوناتها و مكان إحداث ملعب كرة الطائرة الشاطئية . تم بتاريخ 23/06/2026 عقد جلسة تنسيقية بالإدارة الجهوية للتجهيز مع المهندس المعماري و المهندس المستشار لقسط الهياكل و تقرر ضرورة إخضاع القاعة إلى اختبار في عمق و شامل . تم بتاريخ 2026/06/24 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز لطلب القيام بإستشارة لإنجاز اختبار في لقاعة الرياضة .
2025	تهيئة قاعة الرياضة عيسى بن نصر بقلبيبة	تعهد الشبكة الكهربائية والسوائل	600	300	300			-		تم عقد إجتماع بمقر البلدية بتاريخ 2026/05/15 و النظر في ملف الدراسات التمهيدية المفصلة لقسط الكهرباء بحضور المهندس المستشار. تعهد المهندس المعماري بمزيد التنسيق مع المهندسين لتحسين ملف الدراسات . جلسة عمل بتاريخ 2026/06/03 مع مهندس قسط السوائل لعرض الملف و مناقشته و تقرر تحيين الملف حسب التقديرات الأولية . في إنتظار موافاة البلدية بالدراسات المحيطة لقسط السوائل مصادق عليها من قبل مكتب المراقبة الفنية.

معتمدية حمام الغراز

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			

2025	تهيئة ملعب كرة الطائرة بدار علوش	تهيئة أرضية الملعب	100	100	100	-	-	تم تحويل العمود الكهربائي المتواجد بالملعب بتاريخ 2026/06/20 وفي طور الإعلان عن الإستشارة .
------	----------------------------------	--------------------	-----	-----	-----	---	---	---

قطاع الشباب:

2019	دراسة بناء دار الشباب بدار علوش	دراسات	81.8	81.8	81.8	-	-	تم عقد إجتماع بالإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/05/14 بحضور المصممين ومراجعة ملف طلب العروض والنظر في الأقسام الخاصة و تم التعهد بتقديم ملف طلب عروض تام الموجب مع الأمثلة الهندسية بالتنسيق مع جميع المصممين في غضون 10 أيام من تاريخه .
2020 2025	بناء دار الشباب بدار علوش	بناء دار لشباب	1000 400	1000 400	-	-	-	في طور الإعلان عن طلب العروض بداية شهر أوت 2026 . إشكال مع مهندس قسط الكهرباء حول تقديم ملف الدراسات مصادق عليه من مكتب مراقبة فنية .

معمدية الهوائية

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			
2022	إحداث ملعب حي ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقاييز	إحداث ملعب حي بمساحة 1000 م ²	200	200						خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية بتاريخ 2026/03/04 و تقرر دعوة الإدارة الجهوية للتجهيز بالتكفل بإنجاز المشروع والإسراع بتعيين المصممين . تم بتاريخ 2026/05/12 مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز من قبل الولاية للتكفل بإنجاز . تم بتاريخ 2026/08/18 عقد اجتماع لجنة التعيين المباشر وتعيين المهندس المستشار عبد الرزاق عمارة (قسط الهياكل و الطرقات). في طور المصادقة على رسالة التعيين .

معمدية تاكلسة

قطاع الرياضة

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	الدراسات	الأشغال			

2022	تهيئة الملعب البلدي بتاكلسة	بناء حجرات ملابس	792.95	792.95	-	48.37	744.5	26/05/02	40	تم الإذن للمقاولة بالإنطلاق في الأشغال بداية من يوم 02 ماي 2026 . في طور الأشغال .
------	-----------------------------	------------------	--------	--------	---	-------	-------	----------	----	---

قطاع الشباب:

2025	مواصلة بناء دارالشباب تاكلسة	تعشيب إصطناعي للفضاء الرياضي	200	200	-					عقد إجتماع بمقر المندوبية بتاريخ 2026/05/25 مع المهندس المستشار و تقرر رفض الملف لعدم حذف قسط الكهرباء ,تقرر تحيين الملف في حدود الإعتمادات المبرمجة . تم التنسيق مع المهندس المستشار وتحيين ملف طلب العروض في حدود 210 أد . تم إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/06/11 .تم فتح العروض 2026/07/03 وفي طور صياغة تقرير تقييم العروض . طلب عروض غير مثمر نظرا لمشاركة عارض وحيد و شطط في الأسعار . في طور إعادة الإعلان عن طلب العروض بداية سبتمبر 2026.
------	---------------------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--	--	--	--	---

قائمة مشاريع التنمية المندمجة بولاية نابل في قطاعي الشباب والرياضة

سنة البرمجة	المعمدية	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة			الكلفة حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة (أ.د.)	برنامج التنمية المندمجة	البرنامج الجهوي للتنمية	الدراسات	الأشغال			
2012	الميدة	بناء نادي شباب ريفي بالرغين بودخان	بناء نادي شباب	277.1	201.6	75.5	-	-			تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2026/05/12 تقرير تقييم العروض أسفر عن قبول عرض بمبلغ 268 أ.د. في طور مصادقة لجنة الشراءات على تقرير تقييم العروض (أوت 2026).
	منزل تميم بلزدين	تهيئة ملعب حي بلزدين	تهيئة ملعب حي	240	50	190	-	-			في مرحلة إعداد عقود المصممين لكافة الأقسام لإنجاز الدراسات لتهيئة لمعي الحي بلزدين و وادي العبيد . والتوصية بالإعلان عن طلب العروض بداية شهر جويلية 2026 (محضر جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية ولاية نابل بتاريخ 06ماي 2026 بمقر الولاية).في طور فتح إعتمادات عقود الدراسات لتمكين المصممين من الإذن بالتزود لإعداد الدراسات (أوت 2026).
	تاكلسة	تهيئة ملعب حي بوادي العبيد	تهيئة ملعب حي								