



التقرير الشهري

للمشاريع التنموية لقطاعي الشباب والرياضة بولاية تونس

أوت 2026

معطل إمكانية إعادة توظيف الاعتمادات	02
انتهت الاشغال	12
مشروع معطل / اشكال عقاري / في مرحلة إجراءات التخصيص	08
عجز في الاعتمادات	02
في مرحلة الدراسات // في طور الإنجاز ونسبة تقدم الاشغال تفوق 20 %	50
المجموع	74

معتمدية باب البحر

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2025	تهيئة قاعة الرياضة علي الزواري بحديقة الرياضة "ب"	❖ اصلاح سقف القاعة	1018	500 + 518					ينجز من قبل بلدية تونس بالنسبة لقسط تغليف الأرضية في مرحلة تقييم العروض أما قسط الهندسة المدنية في امضاء الصنف (جلسة متابعة المشاريع بتاريخ 14 اوت 2026)
02	2017	تهيئة ملعب الهلال الرياضي	❖ تهيئة مدخل المركب وتهيئة حجرات الملابس ❖ تهيئة ملعب كرة اليد ❖ احداث ملعب لكرة السلة ❖ هدم البناءات المتداعية للسقوط		500					مشروع ينجز من قبل بلدية تونس في انتظار استكمال ملفات مكاتب الدراسات التفصيلية المصادق عليها بتاريخ 13 ماي 2026 مع العلم ان الكلفة الأولية حسب التقديرات قدرت ب800 ا.د
03	2019	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بتونس	❖ بناء قاعة للرياضات الجماعية تحتوي على ميدان 24*44 م ❖ حجرات ملابس للرياضيين والمحليين ❖ حجرات ملابس للحكام ❖ بيت تسخين ومخزن ❖ قاعة لتقوية العضلات	150	150					مشروع ينجز من قبل بلدية تونس حددت تقديرات انجاز المشروع ب3 مليون دينار ومن المتوقع تسجيل عجز في الاعتمادات يتم تحيين البرنامج الوظيفي والتحضير لمناظرة هندسية بتاريخ 23 جويلية 2026 التزمت الوزارة بتوفير الاعتمادات اللازمة بعد انجاز البلدية compagnie géotechnique

معمديّة المدينة

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
02	2024	تهيئة ملعب الحفصية بالمدينة. قسط 2	❖ إعادة تعشيب الملعب ❖ إحداث ملعب للكرة الحديدية	265		265				انتهت الاشغال وتم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 10 جوان 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
03	2024	صيانة قاعة الناصرية بالمدينة	صيانة القاعة	40		40				انتهت الاشغال وتم القبول الوقتي في 29 افريل 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة سيدي البشير

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2019	إحداث قاعة للرياضات الفردية بسيدي البشير	إنجاز قاعة للرياضات الفردية متكاملة بما في ذلك حجرات الملابس	1800		800 + 600 + 400				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس تمت المصادقة على الدراسات التفصيلية من قبل اللجنة الفنية في انتظار اعداد ملف طلب العروض
02	2020	تهيئة ملاعب الهواء الطلق بالفرجاني بسيدي البشير	بناء سياج خارجي تهيئة ملعب كرة اليد	800	100	700				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس 100أ.د مساهمة الوزارة سنة 2020 300.د مساهمة البرنامج الجهوي التنمية سنة 2021 200 أ.د مساهمة البرنامج الجهوي التنمية سنة 2023 200 أ.د مساهمة البرنامج الجهوي التنمية سنة 2024 (طلب العروض للمرة الثانية) تم فتح العروض بتاريخ 14 اوت 2026 في مرحلة تقييم العروض
03	2023	تهيئة ملعب حي لكرة القدم بنهج محمد الصالح بالحاج السيدة المنوبية سيدي البشير	تهيئة أرضية الميدان	250		200				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس خلال جلسة بتاريخ 20 جويلية 2026 في مرحلة امضاء الصنفقة مع المقاوله
	2024					50				

معتمدية سيدي البشير

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2017	تهيئة وتجهيز دار الشباب بسيدي البشير	تهيئة وتجهيز راديو واب بالمؤسسة مراجعة الشبكة الكهربائية صيانة شاملة للمؤسسة	1015		50				تم الاذن بالاطلاق في الاشغال بتاريخ 10 أوت 2026 وتم تركيز الحضيرة بتاريخ 17 اوت 2026 كلفة المشروع 637 أ.د.
	2018				100					
	2024				600	265				
02	2019	تهيئة دار الشباب حي هلال في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة قاعة الموسيقى تهيئة الملعب	543	350					مشروع ينجز من قبل بلدية تونس انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 10 جوان 2026
	2021									
	2025		تعليق السياج الخارجي حماية المؤسسة بواقيات حديدية		100	93				

معمديّة الوردية

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مص ادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	تم فتح العروض بتاريخ 14 اوت 2026 في مرحلة تقييم العروض				90		230	❖ تهيئة وتعشيب اصطناعي ملعب كرة القدم	تعشيب الملعب الفرعي للملعب البلدي بالوردية	2019	01
					140 أ.د					2024	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انتهت الاشغال وتم القبول القبول الوقتي 29 افريل 2026				28.800		28.800	❖ عزل أسقف القاعة	تهيئة القاعة المغطاة لشبيبة بوقطفة الرياضية	2024	02

معمديّة جبل الجلود

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهم ة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	بتاريخ 27 جويلية 2026 في مرحلة المصادقة على إعداد الدراسات التفصيلية APD				800		800	تهيئة الملاعب الفرعية بالملاعب البلدي	تهيئة الملاعب الفرعية بالملاعب البلدي بجبل الجلود	2023	01
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في مرحلة تعيين المصممين والثبّت من الوضعية العقارية (بصفة رسمية)					250		تهيئة أرضية الميدان سياج خارجي تعشيب	إحداث ملعب حي باش حانية بجبل الجلود	2026	02

معمديّة الكبارية

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 9 ديسمبر 2025 في انتظار رفع التحفظات				400		413	تهيئة شاملة الأدواش وحجرات الملابس صيانة شبكة الكهرباء وتصريف المياه	تهيئة وصيانة قاعة الرياضات الفردية بمنطقة بوحجر الكبارية	2019	01
					100					2023	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 10 جوان 2026				500			تهيئة أرضية الميدان وانارة تعشيب اصطناعي وسياج	تعشيب ملعب الحي بني ابن سينا الكبارية	2019	02

معمديّة الكبارية

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مص ادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس	بتاريخ 14 اوت 2026 في مرحلة اعداد الدراسات التفصيلية أما بالنسبة للدراسات الخاصة بالملاعب الفرعية فهي منجزة					200	1120	تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة قاعة الموسيقى	تهيئة دار الشباب ابن سينا في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	2019	01
						400				2020	
					520					2024	
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس	بتاريخ 20 جويلية 2026 في مرحلة الإعلان عن طلب العروض					500	500	تهيئة شاملة للمؤسسة	تهيئة وتوسيع دار الشباب الكبارية	2024	02

معمديّة الحراريّة

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2014	تهيئة قاعة الرياضات الفردية بالحراريّة	تهيئة شاملة للقاعة أدواش وحجرات ملابس صيانة الكهرباء وتصريف المياه	407		120				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 9 ديسمبر 2025 وفي انتظار رفع التحفظات
	2019					300				
02	2023	تعشيب ملعب الرقي بالحراريّة	تهيئة أرضية الميدان تعشيب الملعب	800	800					مشروع ينجز من قبل بلدية تونس بتاريخ 14 اوت 2026: في مرحلة الإعلان عن طلب العروض. وتمت تسوية الوضعية العقارية مع اللعلم انه تم طلب اعتمادات إضافية قدرها 500 أ.د من قبل الوزارة لانجاز المشروع
03	2024	إحداث ملعب حي بغدير القلة الحراريّة	تهيئة أرضية الميدان وتعشيب اصطناعي	308		308				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس (طلب العروض للمرة الثانية) تم فتح العروض بتاريخ 14 اوت 2026 في مرحلة تقييم العروض
04	2026	تهيئة ملعب الحي المجاور لقاعة الرياضة بالحراريّة	تهيئة أرضية الميدان وتعشيب اصطناعي		250					مشروع ينجز من قبل بلدية تونس بتاريخ 14 اوت 2026 تم تعيين المصممين وفي اعداد الدراسات التمهيدية APS

معمديّة الحرايرية

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
	في انتظار إتمام إجراءات التخصيص				300	200	500	تهيئة وصيانة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة ملاعب بالفضاء الخلفي	تهيئة دار الشباب بالحرايرية	2019	01

معمديّة العمران

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2016	إحداث ملعب حي بيئر الكرم بحي الزياتين	تهيئة أرضية الميدان			60				في مرحلة استكمال التخصيص بعد اعداد مثال الاشغال المختلفة. تم تحيين البرنامج الوظيفي بزيادة الانارة ومدارج مصغرة مع العلم انه تم اقتراح ترسيم 550 أ.د من ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
03	2020	بناء مدارج وحجرات ملابس بملعب الطيب بن عمار بالعمران	بناء مدارج بناء حجرات ملابس	1368.334		650				تم الاذن بانطلاق الاشغال بتاريخ 10 أوت 2026 وتم تركيز الخضيرة بتاريخ 17 أوت 2026 تم ترسيم 218.334 أ.د من ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية لتغطية الفارق بالصفقة	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	500										
	218.334										
04	2021	تعشيب اصطناعي للمعب البلفيدير2	إعادة تهيئة أرضية الميدان مع التركيز على صرف مياه الأمطار والتعشيب الاصطناعي	661.762	661.762	661.762				نسبة تقدم الاشغال 50 % تأخر المقاوله في جلب العشب من المؤمل انتهاء الاشغال موفى شهر سبتمبر	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في مرحلة اعداد مثال الاشغال المختلفة لاتمام إجراءات التخصيص			53 الميزانية التشاركية بلدية تونس			207.700	تهيئة ارضية الميدان التعشيب الاصطناعي لأرضية الميدان	تهيئة ملعب الحي بيئر عتيق بالجبل الأحمر	2022	05
					154.7					2024	

معتمدية العمران

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة					كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	تهيئة دار الشباب رأس الطابية في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	❖ تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة ❖ تهيئة فضاء الراديو واب ❖ تهيئة قاعة الموسيقى ❖ تهيئة الملعب			200					بتاريخ 14 أوت 2026 في مرحلة الإعلان عن طلب العروض	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس
02	2026	دراسة احداث دار الشباب بعي الزياتين بالجبل الأحمر (مدرسة التكوين المهني سابقا)	❖ الدراسات الفنية	100							في مرحلة إجراءات تخصيص العقار من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل لفائدة وزارة الشباب والرياضة	

معمديّة العمران الأعلى

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2021	تعشيب وتسبيح ملعب يحي الانطلاقة بالعمران الأعلى.	❖ تهيئة ارضية الميدان ❖ بناء سياج دعامة ❖ تعشيب اصطناعي	306						انتهت الاشغال وتم القبول الوقي في 9 جانفي 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس جدول التمويل: أ.د البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2021 أ.د البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2019
02	2021	مشروع تنوير الملعب البلدي يحي بن خلدون بالعمران الأعلى	❖ إنارة الملعب	350		350				في مرحلة تقييم العروض بتاريخ 14 اوت في مرحلة العرض على لجنة الصفقات	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة العمران الأعلى

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في طور اعداد ملف طلب العروض					50	982	بناء قاعة للرياضات الفردية	بناء قاعة رياضات فردية بدار الشباب بجي ابن خلدون	2016	01
					549					2019	
	تم ترسيم اعتمادات بقيمة 383 ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2026 تقديرات الكلفة 1217 أ.د حسب جلسة بتاريخ 20 جويلية 2026				383					2026	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في انتظار تعيين المصممين					500		مراجعة الشبكة الكهربائية تهيئة وصيانة كافة الفضاءات حماية المؤسسة بالحديد المطرق	تهيئة شاملة لدار الشباب حي ابن خلدون	2026	

معتمدية المنزه

قطاع الرياضة

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2013	اقتناء وتركيز سبورة إلكترونية بملعب الشاذلي زويتن	اقتناء وتركيز سبورة إلكترونية	600	600					في انتظار تعيين مهندس هيكلية لإعادة بناء حامل السبورة	هذا المشروع سينجز من قبل بلدية تونس
02	2023	تهيئة وصيانة الملعب البلدي الشاذلي زويتن	تغيير غطاء المدرج اصلاح السور مراجعة شبكة مياه الامطار والمياه المستعملة بناء مستودع للصيانة	1166	1000					تم التخلي من قبل المقاوله : في مرحلة إعادة الإعلان عن طلب العروض	هذا المشروع سينجز من قبل بلدية تونس
	2026				166						
03	2026	احداث ملعب حي بعمادة الفتح المنزه	تهيئة أرضية الميدان تعشيب		250					اشكال عقاري حيث تبين ان العقار على ملك خواص وتمت مراسلة معتمدية المنزه لاقتراح قطعة ارض أخرى لإنجاز المشروع في انتظار الاجابة	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معتمدية حي الخضراء

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2024	تهيئة ملاعب حي يحي بالخضراء.	تعشيب ملعب كرة القدم المصغرة تركيز شبكة	150		150				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
			تنوير 02 ملاعب لكرة القدم وكرة السلة	80		80				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
02	2024	تهيئة الملعب الفرعي بالملاعب البلدي حي الخضراء	تنوير الملعب	260		60				جلسة 20 جويلية 2026: في مرحلة العرض على لجنة الصفقات
			تعشيب اصطناعي للملعب			200				جلسة 20 جويلية 2026: في مرحلة العرض على لجنة الصفقات

معتمدية السيجومي

قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2026	مواصلة تهيئة حديقة الرياضة حي هلال	تنوير الملعب تهيئة الادواش وتركيز شباك جانبية للحماية		650					بتاريخ 14 اوت 2026 في مرحلة اعداد الدراسات الاولية	هذا المشروع ينجز من طرف بلدية تونس

معتمدية السيجومي

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	بناء دار شباب السيجومي المدرسة المهجورة	❖ فضاء للإعلامية وفضاء اللغات ❖ بناء قاعة متعددة الاختصاصات ❖ فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض ❖ ملعب اختصاص سياج خارجي ❖ بهو استقبال ومخزن	1470	70					في انتظار التخصيص	هذا المشروع ينجز من طرف بلدية تونس
	2024				1400						

معمديّة الزهور

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسا ت	الأشغال		
02	2021	تهيئة ملعب البلدي الزهور.	إضافة حجرات ملابس	347		347				في مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية للأقساط الخاصة جلسة 20 جويلية 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2023										
03	2021 2024	تهيئة الملعب البلدي الطيران 2 بالزهور	تهيئة شاملة لحجرات الملابس تعشيب ملعب كرة القدم تهيئة وتعليق السياج إعادة تركيب أعمدة الانارة	1100	800	300				تم فتح العروض بتاريخ 14 اوت 2026 في مرحلة تقييم العروض	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة التحرير

قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2026	مواصلة تهيئة الملعب البلدي حي التحرير	تهيئة مداخل الجماهير تهيئة حجرات الملابس تهيئة ملعب كرة اليد		500					مشروع ينجز من قبل بلدية تونس جلسة 20 جولية 2026 : في انتظار اعداد الدارسات التمهيديّة APS

معمديّة التحرير

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2018	إتمام تهيئة دار الشباب بعي التحرير	بناء قاعة متعددة الاختصاصات	200	200					مشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 9 جانفي 2026

معمديّة سيدي حسين

قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
	في مرحلة اعداد الدراسات والتخصيص				399			تهيئة أرضية الميدان سياج خارجي تعشيب	إحداث ملعب جي بالعطار سيدي حسين	2026	01

معمديّة سيدي حسين

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2014	إنجاز دار شباب يحي 20 مارس بسيدي حسين	فضاء للإعلامية واللغات قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض وبهو استقبال ومخزن ملاعب اختصاص وفضاء ترفيهي	4669			4669 وكالة التهذيب والتجديد العمراني			في مرحلة فسح الصنف مع المهندس لأسباب صحية	مشروع ينجز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني
02	2014	إنجاز دار شباب برج شاكير بسيدي حسين	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض بهو استقبال ومخزن	1587			1587 وكالة التهذيب والتجديد العمراني			انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 7 جانفي 2026 في انتظار رفع التحفظات	مشروع ينجز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني
04	2017	إنجاز دار شباب يحي الفتح بسيدي حسين	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض ملاعب اختصاص بهو استقبال ومخزن سياج خارجي	1084			1084 برنامج التنمية المندمجة			تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية بتاريخ 4 جوان 2026	هذا المشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز
05	2021	استكمال تهيئة دار الشباب سيدي حسين بالجيرة	❖ إعادة تهيئة أرضية الميدان مع التركيز على صرف مياه الأمطار ❖ تعشيب اصطناعي للمعب كرة قدم مصغر	788	525	163				نسبة تقدم اشغال تهيئة أرضية الميدان 65 %	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي حسين
06	2023	تهيئة شاملة لدار الشباب يرين	❖ تهيئة وصيانة شاملة للمؤسسة ❖ مراجعة الشبكة الكهربائي	500	500					في مرحلة إعداد الدراسات	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي حسين

معتمدية قرطاج

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2020	تهيئة قاعة الرياضة متعددة الاختصاصات بسيدي بوسعيد	تهيئة شاملة للقاعة	1380	700 سنة 2026	680				في مرحلة تحيين الدراسات في جلسة بتاريخ 2026/07/22 تعهدت البلدية بالإسراع في الإنجاز على ان يتم الإعلان عن طلب العروض قبل شهر مارس 2027	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي بوسعيد
02	2017	صيانة قاعة الرياضات الجماعية قرطاج بيرصة	إعادة تغليف الأرضية تهيئة حجرات الملابس والوحدات الصحية أشغال كهرباء تهيئة المدارج الخشبية	811	400	411				تعهدت الوزارة برصد اعتمادات إضافية بقيمة 400 أ.د. لإتمام المشروع	مشروع ينجز من طرف بلدية قرطاج
03	2024	تهيئة ملعب حي لكرة القدم بعي محمد علي قرطاج	تهيئة أرضية الميدان وتعشيب اصطناعي	150		150				اشكال عقاري بعد ان ثبت ان العقار موجود في منطقة اثرية	مشروع ينجز من طرف بلدية قرطاج

معمديّة قرطاج

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2013	تهيئة دار الشباب بسيدي بوسعيد.	بناء قاعة متعددة الاختصاصات. تهيئة شاملة للمؤسسة بناء السور الخارجي	600	250	250				في انتظار ترسيم الاعتمادات الإضافية المقدرة ب 200 أ.د من قبل وزارة الشباب والرياضة في جلسة بتاريخ 2026/07/22 تعهدت البلدية بالإسراع في الإنجاز وعلى ان يتم الإعلان عن طلب العروض قبل موافي 2026	هذا المشروع سينجز من قبل بلدية سيدي بوسعيد
	2019										
	2020					100					

معمديّة الكرم

قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2026	احداث ملعب حي بعين زغوان	تهيئة أرضية الميدان تعشيب		250					اشكال عقاري وتم اقتراح تحويل الاعتمادات لمشروع آخر	بلدية الكرم

معمديّة الكرم

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	تهيئة دار الشباب الكرم في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	احداث ملعب بادل مراجعة الشبكة الكهربائية	300	200					في مرحلة الإعلان عن طلب العروض وفي إنتظار تحويل الإعتمادات الخاصة بالدراسات	تم الاتفاق في جلسة بتاريخ 30 أفريل 2025 على إنجاز المشروع من طرف بلدية الكرم.
	100										

معمديّة حلق الوادي

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
02	2020	تهيئة المركب الرياضي بحلق الوادي قسط 1	بناء قاعة ثانية لرياضة الجمباز حجرات ملابس ومكاتب إدارية	1573			1573 البلدية			تم الاتفاق على فسخ الصنف مع المقابلة في انتظار القرار النهائي من طرف بلدية حلق الوادي بعد المفاوضات بتاريخ 17 جوان 2026	جدول التمويل: سنة 2020 1700 أ.د. البلدية عن طريق صندوق القروض ينجز من قبل بلدية حلق الوادي
03	2022	مواصلة بناء المركب الرياضي بحلق الوادي قسط 2	بناء قاعة لكرة السلة	2500			2500 البلدية			لم تنطلق الدراسات بسبب تعطل القسط الأول من المشروع	مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي
04	2022	إحداث ملعبين لكرة السلة بتغطية خفيفة بخيرالدين	التغليف الاصطناعي للملعب	1181			1181 البلدية			مشروع شهد تأخير في تركيز الحظيرة لتحوز العقار من طرف أحد المتسوقين وتم تسليم الإذن الإداري بانطلاق الأشغال بتاريخ 24 مارس 2026 بعد إخلاء الفضاء	مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي
05	2026	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بخيرالدين			100					تم الاتفاق على تغيير مكان المشروع وبصدد إعداد الدراسات	مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي

معتمدية حلق الوادي

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2020	إحداث دار شباب بحلق الوادي	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض. مهو استقبال ومخزن سياج خارجي	1939		1939 البلدية				تم الاتفاق على فسخ الصفقة مع المقاولة في انتظار القرار النهائي من طرف بلدية حلق الوادي بعد المفاوضات بتاريخ 17 جوان 2026 مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي

معمديّة باردو

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	تهيئة القسط الثاني للمسلك الصحي بباردو	توسيع المسلك الصحي بناء سياج خارجي تركيز ورشات تقوية العضلات	331		331		14	317	انتهت الاشغال وتم القبول الوفاقي 13 جانفي 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية باردو
02	2023	تهيئة قاعة الرياضة خزندار	إعادة تغليف الأرضية الخشبية للقاعة	400	400					في مرحلة فتح ملفات العروض	ينجز من قبل بلدية باردو
03	2026	مواصلة تهيئة المركب الرياضي الهادي النيفر بباردو	إعادة تعشيب ملعب الشبان بمركب الهادي النيفر		800					في مرحلة إعداد الدراسات	مشروع ينجز من قبل بلدية باردو

معمديّة باردو

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهم ة الوزارة	الكلفة أ.د.				
هذا المشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز	20 جويلية 2026 تم الاتصال بالإدارة الجهوية للتجهيز: بصدد اعداد ملف ملحق يخص اشغال عزل الاسقف		-			150	810	تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة فضاء تلفزة واب تهيئة قاعات النشاط تهيئة حجرات ملابس وملعب	تهيئة دار الشباب بخزندار	2015	01
						200				2019	
					150	300				2020	
	بتاريخ 25 جوان 2026 خلال جلسة عمل بمقر بلدية باردو أفادت مصالح البلدية باستعدادها لإنجاز المشروع وتتم مراسلة ولاية تونس في الغرض					250	750	تهيئة وصيانة شاملة للمؤسسة مراجعة الشبكة الكهربائية تهيئة الوحدات الصحية راديو واب	تهيئة وتوسيع دار الشباب برطال حيدر	2019	02
						500				2022	
ينجز من قبل بلدية باردو	بصدد إعداد الدراسات				50		50	تغليف اصطناعي للمعب رياضي بالفضاء الخارجي	تهيئة الفضاء الخارجي بدار الشباب خزندار	2024	03

معمديّة المرسى

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2019	تعشيب الملعب البلدي لكرة القدم بقممرت	تهيئة أرضية الميدان تعشيب الملعب	760		760				مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى انطلق المقاول في بسط الجيببات المطاطية ومن المؤمل تسليم المشروع في موفى سبتمبر 2026
02	2020	تهيئة ملعب حي بقممرت القرية بالمرسى	إنجاز ملعب متعدد الاختصاصات ببساط اصطناعي تهيئة مضمار لألعاب القوى إحداث فضاء رياضي Street Works out	800		45 البرنامج الجهوي للتنمية	755 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى في مرحلة تقييم العروض
03	2022	إعادة تعشيب ملعب كرة القدم بأرض الكريمة بالمرسى	إعادة تعشيب ملعب كرة القدم	950	500		450 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 30 جويلية 2026
06	2022	تهيئة ملعب عبد العزيز الشتيوي	تهيئة حجرات الملابس	360			360 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى الهيئة الجديدة للمستقبل الرياضي بالمرسى رفض المشروع
07	2024	تهيئة قاعة الرياضة جلال غراب	اصلاح سقف القاعة	220			220 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى تم القبول الوقي للأشغال في 06 ماي 2026

معمديّة المرسى

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى	تمت المصادقة على برنامج وظيفي في حدود الاعتمادات وفي انتظار تعيين المصممين					300	300	تغطية بهو المؤسسة إحداث الفضاء الرياضي تهيئة حجرات الملابس	تهيئة دار الشباب بسيدي داود بالمرسى	2021	01
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى	بصدد تعيين المصممين					100		توسعة المبيت	دراسة تهيئة المركب الشبابي بالمرسى	2026	02