



الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ

وزارة الشباب

والرياضة

المنشورية الجهوية بسلطنة

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية

لشهر أوت 2026

(حسب المعتمديات)

2026

01-معمدية سليانة الجنوبية:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	م ص أ خ ر ي	الدرا سات	الأشغال		
2013 2019	إحداث مسبح مغطى (7.805م.د)	حوض رئيسي + حوض فرعي + مدارج + حجرات ملابس	400 5500 + 1.905	400 5500 + 1.905	-	-	372	7.433.768.700	58	تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد آخر آجل 2026/08/04 ولم يرد أي عرض وتمت إحالة تقرير تقييم العروض للولاية بتاريخ 2026/09/01 لعرضه على لجنة الصفقات
2022	إحداث ملعب حي بسيدي حمادة	تهيئة وتعشيب	400	400	-	-	-	594.139.190	20%	الأشغال جارية بنسق بطيء وتم توجيه قرار تنبيه بتاريخ 2026/05/22
2022	الحديقة الرياضية بالقنطرة	إنارة	100	100	-	-	-	-	-	أشغال متوقفة تم توجيه قرار تنبيه للمقاول ومكتب المراقبة لمساهمتهم في تعطيل المشروع

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
2018	فضاء ترفيهي رياضي بسليانة	- قاعة متعددة الإختصاصات - ملعب كرة قدم مصغرة - قاعة إستقبال حجرات ملابس وأدواش + دورات مياه مشربة + غرفة تقنية قاعة للتمرير والمغارة + سور أمني	869	-	-	869	-	-	-	-
- تمت الموافقة على توفير الاعتمادات اللازمة - بلدية سليانة تعهدت 350أد - مندوبية التنمية 1400أد - المجلس الجهوي 475أد و بصدد عرض الملف على لجنة الصفقات										

قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2013	تهيئة دار الشباب سليانة الجنوبية	تكملة أشغال دار الشباب (تهيئة وتعشيب وإنارة الملعب)	850	850	-	-	59	868		في طور إبرام صفقة بالتفاوض المباشر
2017										
2019		تهيئة دار شباب نموذجية (تغليف الأرضية للقاعة + تهيئة فضاءات نموذجية الجيل الثاني)	200	200	-	-	-	-	-	في طور إبرام صفقة بالتفاوض المباشر وبصدد اعداد تقرير ومشروع عقد صفقة

02-معمديّة سليانة الشّماليّة:

● قطاع الرّياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصّفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الد راس ات	الأشغال		
2018	الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي	تكملة أشغال بناء مدارج	1200	1200	-	-	-	2287.950.525	85%	الأشغال جارية
2021		إنارة	250	250	-	-	-	319.044.800	-	تم اصدار الاذن بانطلاق الأشغال يوم 2026/04/20 في انتظار تعيين مكتب مراقبة.
2022	المركب الرياضي	السياج والمدخل	600	600	-	-	-	-	-	تم احالة تقرير تقييم تكميلي بعد مناقشة الأسعار الفردية بتاريخ 2026/09/01 لعرضه على لجنة الصفقات بمبلغ قدره (788.266.710)

03-معمدية قعفرور:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف			الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال	التقدم المادي	
2021	الملعب البلدي بقعفرور (450 أ.د)	إنارة الملعب	250	250	-	-	-	-	-	في إنتظار موافقة شركة الكهرباء والغاز على تركيز المحول و ملف الإنارة بصدد اعداد امثلة الانجاز
2022		تهيئة الملعب	200	200	-	-	-	-	-	تم اعلان طلب عروض للمرة الثانية وحدد اخر اجل 2026/10/06
2013 2017	تكملة أشغال بناء حديقة رياضة بالأخوات (650 أ.د)	ملعب + حجرات ملابس + سور	500 150	500 150	-	-	37	847	%50	بلغت نسبة الأشغال السابقة قبل فسخ الصنف 70% إنطلقت أشغال التكملة يوم 2026/04/27 والأشغال جارية
2020	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بقعفرور	تهيئة عامة + إحداث حجرات ملابس + تهيئة خارجية.	250	250	-	-	-	-	-	تبعا للجلسة الفنية المنعقدة يوم 2026/09/03 حيث تم اقتراح تحين البرنامج الوظيفي او توفير الاعتمادات وتمت مراسلة الوزارة في الغرض بتاريخ 2026/09/04

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدرا سات	الأشغال		
2012 2016 2023	دار الشباب قعفور (600 أ.د.+600 أ.د.)	إعادة بناء فضاءات النشاط + السور + تهيئة قاعة العروض	150 300 600	150 300 600	- - -	- - -	64	1378.797.011	05%	إنطلقت الأشغال يوم 2026/04/23 على مستوى حفر الاسس
2020		تعشيب الملعب	150	150	-	-	-	-	-	بصدد تحيين الملف الاول لطلب العروض

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
إحداث فضاء ترفيهي بدار الشباب قعفور	قاعة نشاط كبرى + ملعب كرة السلة	709	-	-	709	57	855.420.719	100%	تم القبول الوقتي بتاريخ 2025/11/14	

04-معتمدية العروسة:

• قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
* سيتم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة يوم 2026/09/10	-	-	-	-	-	70 (دراسات) 1100 (أشغال)	70 (دراسات) 1100 (أشغال)	إحداث جديد	بناء قاعة تنس الطاولة بالعروسة (1.1 م د)	2020 2021
- بصدد إحالة ملف الصنف للمصادقة من طرف السيد الوالي	-	320.230.475	-	-	-	300	300	إنارة	الملعب البلدي بالعروسة	2022

05-معمدية بوعرادة:
• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2024	تهيئة الملعب البلدي ببوعرادة	إنارة	300	300	-	-	-	-	-	بصدد النظر في ملف طلب العروض

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2017 2019	تهيئة دار الشباب بوعرادة (دار شباب نموذجية) (650.أ.د + 300.أ.د)	هدم وإعادة بناء قاعات نشاط ودورات مياه + تهيئة فضاءات نموذجية + تهيئة وتعشيب الفضاء الرياضي.	300 350	300 350	-	-	-	-	-	بصدد عرض تقرير تقييم العروض محين طبقا لفصل قسط التعشيب عن قسط التهيئة وإعادة اعلان طلب عروض جديد
2025			300	300						

06-معتمدية برقو:

• قطاع الشباب

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2022	مركز الإصطيفاف والتخييم بعين بوسعدية	تهيئة عامة	200	200	-	-	-	-	-	بصدد اعداد مثال اشغال خصوصية (tpd)

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
20 16	- قاعة رياضات فردية - ملعب فرعي لكرة اليد والسلة ببرقو		929 240	-	-	929 240	1.991.435.250	10 %	-	اشغال جارية

07-معمدية الكريب:
 • قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
الأشغال جارية ولكن بنسق بطيء	-	289.730 338.	-	-	-	150	150	تعشيب الفضاء الرياضي	دار الشباب الكريب	2020

08-معمدية كسرى:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2021	الملعب البلدي بكسرى	إنارة	250	250	-	-	-	-	-	- تم فتح الاعتمادات واحالتها الى بلدية كسرى لاتمام الإجراءات الإدارية اللازمة

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2018 2020 2022	تهيئة دار الشباب كسرى (100+350 أ.د.+400)	تهيئة الفضاءات الدأخلية للمؤسسة: هدم وبناء قاعة نشاط + دورات مياه + تهيئة فضاءات نموزجية.	250 100 400	250 100 400	-	-	-	-	-	- بصدد إعداد الدراسة التمهيدية المفصلة المنقحة طبقا للرفع الطوبورافي الجديد

09-معمدية مكتر:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2021	تهيئة الملعب البلدي بمكتر	تعشيب الملعب	800	800	-	-	-	1001د	25%	- أشغال جارية بنسق بطيء
2013 2014 2016	تكملة أشغال تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بمكتر (550 أ.د)	تغيير السقف + تهيئة حجرات الملابس + تغليف الأرضية	200 200 150	200 200 150	-	-	-	759	55%	بصدد تحيين تقرير الاختبار الفني تبعا للجلسة الفنية بتاريخ 2026/08/27
2020 2025	تهيئة قاعة الرياضات الفردية بمكتر	تهيئة حجرات ملابس وتهيئة الأرضية تهيئة خارجية	250 300	250 300	-	-	-	-	-	بصدد تحيين تقرير الاختبار الفني تبعا للجلسة الفنية بتاريخ 2026/08/27

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2017	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب مكث	تعشيب أرضية الملعب + تهيئة فضاءات المركز	300	300	-	-	-	-	-	تمت الموافقة من قبل لجنة الشراءات على اعتبار طلب عروض غير مجدي للمرة الثانية وإعادة الإعلان للمرة الثالثة لقسط تعشيب الملعب

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
2016	إحداث مركز إقامة بسانية المهندس	إحداث جديد	761	-	-	-	761	-	-	-
تم اصدار اذن بالاشغال و بصدد اعداد امثلة الانجاز										
79%										

10-معمدية الروحية:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمج ة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
2014 2018	إحداث قاعة الرياضات الجماعية بالروحية (2.150 م.د)	إحداث جديد	150 (دراس ات)	150 (دراس ات)	-	-	149	2000	10%	تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية وحدد آخر أجل 08/06/ 2026 وبصدد اعداد تقرير تقييم العروض
2021	تهيئة الملعب البلدي بالروحية(250 أ.د)	إنارة	250	250	-	-	-	-	-	تم الإنطلاق في الدراسات الفنية

11-معمدية سيدي بورييس:

• قطاع الرياضة:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال		
2015 2020	تهيئة الملعب البلدي بسيدي بورويس (1.1) م.د+300أد	تهيئة السور والمداخل + حجرات ملابس	300 200	300 200	-	-	-	587.081. 406	100%	تم القبول الوقتي .
2019		تعشيب اصطناعي	600	600	-	-	-	925.634. 800	90%	انطلقت اشغال تهيئة المضمار بتاريخ 2026/09/01
2022 2025		تسييج الملعب	300 200	300 200	-	-	-	599.270. 910	-	الأشغال جارية بنسق بطيء وتم توجيه توبيخ لسوء انجاز الأشغال ، حاليا تم استئناف الاشغال

• قطاع الشباب:

سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
			الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراس ات	الأشغال		
2017	تهيئة دار الشباب سيدي بورويس	تهيئة عامة	200	200	-	-	-	345.377 055.	15%	أشغال جارية وبصدد إعداد ملحق عدد 01