

الجمهورية التونسية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد

تقرير متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر أوت 2026

معمدية..سيدي بوزيد الغربية

قطاع الشباب:

ع/	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	مواصلة تهيئة دار الشباب بسيدي بوزيد.	تهيئة قاعة نشاط كبرى	25 0	100 %	0	0	هندسة معمارية : 12.8 أ د مراقبة فنية : 3.153 أ د	470.8 أ د			تم فتح الإعتمادات وبصدد إعداد ملف إسناد الصنفقة.
02	2019	تهيئة دار الشباب بسيدي بوزيد قسط الجيل 2	تهيئة مدخل، ساحة داخلية، تهيئة فضاء استقبال، فضاء العاب فيديو، تهيئة قاعة الإعلامية	200	100 %	0	0		250.87	20/11/28 25	100 %	بصدد رفع التحفيزات للقبول الوقي.
03	2021	المركب الشباني 17 ديسمبر بسيدي بوزيد	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر.	200	100 %	0	0	ق الهياكل 10.1 أ د	195.3 أ د	25 ديسمبر 2025		تم إطلاق الأشغال بتاريخ 2025/12/25. تم إصدار قرار إيقاف للأشغال في إنتظار تعيين مصمم في الهياكل لمتابعة المشروع وذلك بعد تعذر مواصلة التعاقد مع المهندس الأول. تم تعيين مهندس بديل كما تم إستئناف الأشغال بتاريخ 2026/07/01.
04	2022	تهيئة دار الشباب بجي الخضراء.	صيانة الكهرباء و الوحدات الصحية	300	100 %	0	0	كهرباء : 5211 د سوائل : 2680 مراقبة فنية 4.859				تم إقتراح إسناد الصنفقة وطلب فتح الإعتمادات من الوزارة.
05	2025	تهيئة دار الشباب حي الخضراء	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر.	200	100 %	0	0	مراقبة فنية 1535 د				
	2026	تهيئة دار الشباب حي الخضراء	تهيئة المدخل وتعليق السياج	250	100 %	0	0					
06	2025	مركب 17 ديسمبر	وحدات صحية، كهرباء	200	100 %	0	0					بصدد إعداد الدراسات التمهيدية.

معمدية سيدي بوزيد الشرقية.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012	احداث حديقة رياضية بسيدي بوزيد.	ملاعب رياضية مشربة حجرات ملابس	950 أ.د	100 %	0	0	47.63	1.89 م د	15 ديسمبر 2025	100 %	بصد رفع التحفيزات للقبول الوفي للأشغال.
02	2013	احداث مركز جموي للطب الرياضي بسيدي بوزيد.	قاعات تريض Jacuzzi Sauna	950 أ.د	100 %	0	0	64.7		20/03/16 22		تم فسخ الصنف. تم حصر الأشغال المتبقية بتاريخ 2026/03/03 وتسليم المفاتيح بنفس التاريخ للمندوبية على أن تتم باقي إجراءات إعلان إستشارة لإستكمال الأشغال.
03	2014	تجديد العشب الطبيعي وشبكة الري الأوتوماتيكي بالمركز الجهوي لألعاب القوى بسيدي بوزيد.	فضاء معشب طبيعي شبكة ري أوتوماتيكي	600	100 %	0	0	2.440 مراقبة فنية	870	20/05/09 25	15 %	تم عقد جلسة بتاريخ 2026/07/14 للنظر في إعداد ملحق صنف للمشروع ككأ تم إيقاف الأشغال في إنتظار إعداد ملحق الصنف.
04	2026	تهيئة مركز ألعاب القوى	إعادة المضمار	1300	100 %	0	0	مراقبة فنية 4522 د				تمت برمجة إعتمادات بقيمة 1.3 م د على حساب ميزانية التنمية 2026 وبصد الإعداد لتعيين المصممين في الغرض.
04	2024	دراسة تهيئة المضمار الإصطناعي بمركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد	دراسة الهياكل و ط ش م	100	100 %	0	0	قسط الإختبار الفني 5793 د				بصد الإعداد لتعيين المصممين.
05	2015	تهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي بسيدي بوزيد.	فضاء معشب طبيعي شبكة ري أوتوماتيكي	600	100 %	0	0	المراقبة الفنية : 3729 د	314	20/02/18 21		تم عقد جلسة بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2026/07/16 وبحضور المفاوض حيث تمت دعوته لإستئناف الأشغال و تقديم تقرير في بخصوص الإجراءات الواجب إتخاذها.

06	2019 2023	تهيئة ملعب ألعاب القوى بالفايز : حجرات ملابس + ملعب رياضي + سور	مضمار 400 م ملعب كرة قدم مصغر حجرات ملابس	600	% 66	% 33	0	دراسات جيوتقنية : 2737 د هـ معمارية 33. أد	تمت إعادة طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 2026/06/30. قسط السياج : بصدد إتمام إجراءات إسناد الصفقة على حساب البلدية.
07	2026	إعادة التشييد الطبيعي للملعب 17 ديسمبر	تشييد طبيعي	1 م د	% 100	0	0		بصدد الإعداد لتعيين المصممين.

معمديّة سيدي بوزيد الشرقية.....قطاع الشباب:

ع/ل	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	تهيئة مركز إستقبال وسياحة الشباب	تهيئة مطبخ تهيئة قاعة أكل تهيئة مدخل	500	% 100	0	0	هـ معمارية : 19.057 مراقبة فنية :3729	629.75 أد	20/02/13 26	% 65	بصدد الأشغال.
02	2025	مواصلة بناء دار الشباب لسودة	إحداث ملعب كرة قدم مصغر	250	% 100	0	0	م فنية 1237 د				بصدد إعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.

معمديّة المزونة.....قطاع الشباب:

ع/ل	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب من صنف الجيل 2	راديو واب + تي في واب، فضاء انترنات، فضاء مبادرة، فضاء ألعاب، نادي موسيقى، تهيئة الفناء الداخلي	200	% 100	0	0	مراقبة فنية 2486 د	390.2		% 30.	تم إمضاء الصفقة بتاريخ 2026/09/14 وبصدد إتمام بقية إجراءات الأسناد.
02	2026	مواصلة تهيئة دار الشباب بالمزونة	تهيئة مدخل وسياج	150	% 100	0	0	مراقبة فنية 1367 د				بصدد الإعداد لتعيين مصممين.

معمديّة السوق الجديد.....:قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	هيئة دارالشباب		50	% 100	0	0	مراقبة فنية 2486 د هندسة معمارية : 3.791 أ.د	82.7 أ.د	20/05/02 23	%100	بصدد رفع التحفيزات للقبول الوقي.

معمديّة.بئر الحفي.....:قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0		232	20/01/06 26	% 50	بصدد الأشغال.
02	2013	بناء قاعة الألعاب الجماعية بالحفي	مساحة ألعاب جماعية وحدات صحية حجرات ملابس سياج	2300 (2013) 2700 (2026)	% 100	0	0		7.63 م د			تمت برمجة إعتمادات بقيمة 2.7م د على حساب ميزانية التنمية 2026. تم فتح العروض بتاريخ 2026/03/27 وبصدد الفرز. تمت الموافقة على إسناد الصفقة وفي إنتظار تعهد الوزارة بالفارق في الإعتمادات والمقدر بـ5.33م د

معمديّة.جلمة.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2011	بناء قاعة للألعاب الفردية بجلمة	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	600	%100	0	0	كهرياء د 6259	794.5 أد		% 50	تم فتح بتاريخ 2026/03/26 وبصدد الفرز. تمت الموافقة على إسناد الصفقة وفي إنتظار تعهد الوزارة بالفارق في الإعتمادات والمقدر بـ 591.2 أد
02	2025	إعادة تعشيب الملعب البلادي بجلمة	تعشيب إصطناعي	700	%100	0	0	م فنية د 1225				تمت مناقشة الدراسات بتاريخ 2026/02/25 بتوقعات بلغت حوالي 1.275 م د وتمت مراسلة صاحب المشروع للنظر في توفير الفارق في الإعتمادات.

معمديّة.جلمة.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	تهيئة دار الشباب بجلمة (تعشيب الملعب)	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر وحدات صحية	150	%100	0	0	ق هياكل : د 3.791 مراقبة فنية : د 1808	258.8 أد	02 ديسمبر 2025	%90	بصدد الأشغال.

معمدية..السبالة.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017	تهيئة الملعب البلدي بالسبالة	سياج خارجي	300	100%	0	0		398 أ.د	202/06/22 4	99%	بصد رفع التحفظات للقبول الوقي تم توجيه قرار تنبيه أخير للمقاول بتاريخ 2026/06/29 قصد رفع التحفظات.
02	2022	إحداث ملعب جي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	100%	0	0		233 أ.د	202/01/06 6	50%	بصد الأشغال.

معمدية السبالة.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	تهيئة دار الشباب السبالة (فضاء رياضي)	فضاء رياضي	170	100%	0	0		90.606	20/10/07 25	100%	تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ .
02	2026	مواصلة تهيئة دار الشباب بالسبالة	إعادة تهيئة شبكة الكهرباء مع تهيئة قاعتي نشاط	100	100%	0	0					بصد الإعداد لتعيين المصممين

معتمدية: أولاد حفوز.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	إحداث قاعة للرياضات الجماعية بأولاد حفوز	مساحة ألعاب جماعية وحدات صحية حجرات ملابس	2300	100%	0	0	150	5.196 م د 9.758 مراقبة فنية			تم تسجيل الصنف وإيداع الضمان المالي وفي انتظار إستلام الإذن الإداري لبداية الأشغال.

معتمدية أولاد حفوز.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشباب أولاد حفوز من صنف الجيل 2	راديو واب + تي في واب، مسرح الهواء الطلق، تهيئة فضاء استقبال، فضاء ألعاب فيديو، فضاء مبادرة، تهيئة قاعة إعلامية	200	100%	0	0	إختبار فني 6188 د	309.59	20/07/31 25		إثر الإطلاق في الأشغال أشار المقاول إلى وجود تشققات عميقة بالهيكل وإهتراء لطبقة العزل مما إستوجب إيقاف الأشغال وطلب تعيين مكتب مراقبة فنية لإجراء إختبار معمق. تم إجراء الإختبارات الفنية لقسط الهندسة المدنية بتاريخ 2026/06/04 في انتظار إختبارات بقية الأقسام.

معمديّة: السعيدة.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	إحداث ملعب بلدي بالسعيدة	ملعب كرة قدم معشب إصطناعي حجرات ملابس وحدات صحية سياج	2 م د	%100	0	0	المراقبة الفنية : 4.8 أد				تمت المصادقة على العرض الأدنى بإعتمادات ناهزت 2.6 م د بتاريخ 2026/02/27. تم إحالة طلب فتح الإعتمادات بقيمة 2.557 م د إلى المصالح المركزية بتاريخ 2026/03/18.
02	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0					تم إقتراح إسناد الصنف وصدد طلب فتح الإعتمادات من الوزارة.

معمديّة السعيدة.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	دار الشباب السعيدة	قاعات نشاط وحدات صحية مخزن مكتب إداري ملعب رياضي	1 م د 400 أد (2025)	%100	0	0	سوائل 2.32 أد	1.7 م د		.	تم إطلاق الأشغال وذلك بتاريخ 2026/07/01.

معمديّة: سيدي علي بن عون.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2020	بناء قاعة للألعاب الفردية بين عون	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	800	% 100	0	0	السوائل: 9 775 د مراقبة فنية 3.696 أ د ق الهياكل 23.89 أ د	2.3 م.د			بصدد مراجعة الكميات الواردة بملف الصنف لى الإدارة الجهوية للتجهيز وذلك بعد ملاحظة وجود تجاوز في كميات الأشغال مقارنة بالبرنامج الوظيفي.
02	2018	إتمام تهيئة الملعب البلدي بن عون (قسط التنوير)	أعمدة الإنارة بيت محول كهربائي	300	%100	0	0	362.3 أ د		20/06/10 26		تم إطلاق الأشغال يوم 2026/06/10.

معمديّة سيدي علي بن عون.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2025	دار الشباب المنصورة	تهيئة ملعب كرة قدم مصغر	100 أ د	%100	0	0	م فنية 833 د				بصدد إعداد الدراسات التمهيدية الموجزة.

معمديّة الرقاب.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	100 %	0	0					تم إقتراح إسناد الصنفه وبصدد طلب فتح الإعتمادات من الوزارة.

معمديّة الرقاب.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تعشيب ملعب بدار الشباب بالرقاب	ملعب كرة قدم مصغر معشب إصطناعي ، شبكة علوية ، شبكة جانبية ، ع2دد مرمى	200	100 %	0	0	ه معاراية 9.971	283.10	20/05/22 24	99 %	بصدد الأشغال.
02	2023	تهيئة دار الشباب بالرقاب	تهيئة داخلية	300	100 %	0	0					تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة بتقديرات ناهزت 730 أد متجاوزة الإعتمادات المرصودة بـ 430 أد. وتمت إحالة الملف إلى المصالح المركزية قصد إبداء الرأي.
03	2026	مواصلة تهيئة دار الشباب بالرقاب	تعلية سياج	50	100 %	0	0					بصدد الإعداد لتعيين المصممين.

معمديّة.المكناسي.....:قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	تهيئة الملعب البلدي بالمكناسي	صيانة شبكة الإنارة	80	% 100	0	0	12.7				تمت مناقشة الدراسات الفنية بتاريخ 03/31/2026 حيث أفضت إلى فرضيتين : الإقتصار على صيانة الشبكة الكهربائية في حدود 80أد أو صيانة الشبكة واستبدال الكشافات الضوئية في حدود 217 أد.
02	2020	تهيئة قاعة الرياضة بالمكناسي	تهيئة وحدات صحية	200	% 100	0	0	3.570 مراقبة فنية	163.8 أد			بصدد إمضاء الصفقة وإعداد الإنز الإداري لبداية الأشغال.
03	02026	إحداث ملعب حي بجي الزياتين المكناسي	ملعب كرة قدم مصغر	250	% 100	0	0					بصدد الإعداد لتعيين المصممين.

معمديّة المكناسي.....:قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2023	تهيئة دار الشباب بالمكناسي (صيانة داخلية و خارجية)	تهيئة داخلية وحدات صحية كهرباء	300	% 100	0	0					تم تعيين المصممين بتاريخ 2024/06/26. تمت إحالة ملف الإختبار الفني إلى المصالح المركزية للوزارة لإبداء الرأي إزاء إحدى الفرضيتين : الإصلاح الجزئي أو الهدم و إعادة البناء وقد تمت مراسلة المصالح المركزية بشأن اعتماد مقترح الهدم و إعادة البناء بتاريخ 2025/11/13 وذلك إعتبارا لتأثير الزلزال الذي شهدته المنطقة على صحة البناية.

معمديّة.منزل بوزيان.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019		مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	900	% 100	0	0	هـ معمارية 62.570 السوائل : 11302 د				تم إقتراح إسناد الصنف لمقاولات الخليفي بتاريخ 2.634 م د كما تمت مراسلة المصالح المركزية للتعهد بتوفير الإعتمادات وذلك بتاريخ 2026/03/09.

معمديّة.منزل بوزيان.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021	دار الشباب منزل بوزيان	تهيئة داخلية	50	% 100	0	0		102.4 أ د			تم إطلاق الأشغال بتاريخ 2026/06/09.

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية سيدي بوزيد

1- قطاع الرياضة

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الصعوبات / الإشكاليات	الحلول المقترحة	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	تهيئة الملعب البلدي بالمزونة (قسط التعشيب)	2012	300 أ.د	معطل.		العمل على إكمال الأشغال

1- قطاع الشباب

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الوضعية الحالية / الصعوبات	مقترحات لتسريع نسق الإنجاز	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	تهيئة دار الشباب بالزغافرية	2022	300	تعطل الدراسات بسبب إعتداء بعض الأجوار على قطعة الأرض المخصصة للمشروع.		بصد تجديد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة.