

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية
لوزارة الشباب والرياضة إلى موفى شهر أفريل 2026
المنذوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية سيدي بوزيد

معلومات عن الصفقة						كلفة الإنجاز أ د		الإعتمادات المرسمة (أ د)					معلومات عن المشروع				
مشروع معطل: نعم/لا	نسبة تقدم الأشغال موفى 2025	تاريخ نهاية الأشغال	تاريخ إنطلاق الأشغال	تاريخ فتح الإعتماد	تاريخ إسناد الصفقة	الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة محبنة	التقديرات الأولية	سنة البرمجة	اللجنة المختصة	بيان المشروع	طبيعة طلب العروض وتاريخه	ع/ر
لا	100,00%		08/09/2024			د.ت. 240 000,00	د.ت. 8 900,00			100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2019		تهيئة ملعب إختصاص بجوار قاعة محمد البراهي	إستشارة	1
لا										100%	د.ت. 250 000,00	د.ت. 250 000,00	2018		مواصلة تهيئة دار الشباب بسيدي بوزيد.	صفقة	2
لا	40,00%		28/11/2025			د.ت. 250 870,00				100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2019		تهيئة دار الشباب بسيدي بوزيد قسط الجبل 2	إستشارة	3
لا	0,00%		25/12/2025			د.ت. 195 300,00	د.ت. 10 100,00			100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2021		تعشيب ملعب المركب الشباني 17 ديسمبر بسيدي بوزيد	إستشارة	4
لا							د.ت. 10 070,00			100%	د.ت. 300 000,00	د.ت. 300 000,00	2022		تهيئة دار الشباب يحي الخضراء.	صفقة	5
لا										100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2025		تهيئة دار الشباب حي الخضراء : تعشيب ملعب	إستشارة	6
لا										100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2025		مركب 17 ديسمبر: تهيئة داخلية	إستشارة	7
لا	60,00%		15/12/2025			#####	د.ت. 47 630,00			100%	د.ت. 600 000,00	د.ت. 600 000,00	2012		احداث حديقة رياضية بسيدي بوزيد.	صفقة	8
لا	99,00%		16/03/2022			#####	د.ت. 64 700,00			100%	د.ت. 950 000,00	د.ت. 700 000,00	2013		احداث مركز جموي للطلب الرياضي بسيدي بوزيد.	صفقة	9
لا	20,00%		09/05/2025			د.ت. 870 000,00				100%	د.ت. 600 000,00	د.ت. 600 000,00	2014		تجديد العشب الطبيعي و شبكة الري الأوتوماتيكي بالمركز الجهوي لالعب القوى بسيدي بوزيد.	صفقة	10
لا										100%	د.ت. 100 000,00	د.ت. 100 000,00	2024		دراسة تهيئة المضمار الإصطناعي بمركز ألعاب القوى بسيدي بوزيد	إستشارة	11
لا	70,00%		18/02/2021			د.ت. 314 000,00				100%	د.ت. 600 000,00	د.ت. 600 000,00	2015		تهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي بسيدي بوزيد.	صفقة	12
لا										100%	د.ت. 600 000,00	د.ت. 300 000,00	2019		تهيئة ملعب ألعاب القوى بالفايض : حجرات ملابس + ملعب رياضي + سور	صفقة	13
لا	40,00%		13/02/2026			د.ت. 629 250,00				100%	د.ت. 500 000,00	د.ت. 500 000,00	2020		تهيئة مركز إستقبال وسياحة الشباب	صفقة	14
لا										100%	د.ت. 250 000,00	د.ت. 250 000,00	2025		مواصلة بناء دار الشباب لسودة	إستشارة	15
لا						د.ت. 390 200,00				100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2019		تهيئة دار الشباب المزونة من صف الجبل 2	إستشارة	16
لا						د.ت. 82 700,00				100%	د.ت. 50 000,00	د.ت. 50 000,00	2021		تهيئة دار الشباب بالسوق الجديد	إذن تزود	17
لا	30,00%		06/01/2026			د.ت. 233 000,00				100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2022		إحداث ملعب حي بئر الحفي	إستشارة	18
لا										100%	د.ت. 5 000 000,00	د.ت. 2 300 000,00	2013		بناء قاعة الألعاب الجماعية بئر الحفي	صفقة	19
لا										100%	د.ت. 600 000,00	د.ت. 600 000,00	2011		بناء قاعة للألعاب الفردية بجملة	صفقة	20
لا										100%	د.ت. 700 000,00	د.ت. 700 000,00	2025		إعادة تعشيب الملعب البلدي بجملة	صفقة	21

لا	35,00%	02/12/2025	د.ت. 258 800,00			100%	د.ت. 150 000,00	د.ت. 150 000,00	2021	تهيئة دار الشباب بجملة (تعشيب الملعب)	إستشارة	22
لا	99,00%	22/06/2024	د.ت. 390 000,00			100%	د.ت. 300 000,00	د.ت. 300 000,00	2017	تهيئة الملعب البلدي بالسبالة	صفقة	23
لا	15,00%	06/01/2026	د.ت. 233 000,00			100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2022	إحداث ملعب حي بالسبالة	إستشارة	24
لا	25,00%	07/10/2025	د.ت. 90 606,00			100%	د.ت. 170 000,00	د.ت. 70,00	2020	تهيئة دار الشباب السبالة (فضاء رياضي)	إستشارة	25
لا						100%	د.ت. 2 300 000,00	د.ت. 2 300 000,00	2020	إحداث قاعة للرياضات الجماعية بأولاد حوز	صفقة	26
لا	10,00%	31/07/2025	د.ت. 309 590,00			100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2019	تهيئة دار الشباب أولاد حوز من صنف الجيل 2	إستشارة	27
لا						100%	د.ت. 2 000 000,00	د.ت. 2 000 000,00	2020	إحداث ملعب بلدي بالسعيدة	صفقة	28
لا						100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2022	إحداث ملعب حي السعيدة	إستشارة	29
لا						100%	د.ت. 1 400 000,00	د.ت. 1 400 000,00	2020	بناء دار الشباب السعيدة	صفقة	30
لا						100%	د.ت. 900 000,00	د.ت. 900 000,00	2020	بناء قاعة للألعاب الفردية بن عون	صفقة	31
لا						100%	د.ت. 300 000,00	د.ت. 300 000,00	2018	إتمام تهيئة الملعب البلدي بن عون (قسط التنوير)	صفقة	32
لا						100%	د.ت. 100 000,00	د.ت. 100 000,00	2025	دار الشباب المنصورة	إستشارة	33
لا						100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2022	إحداث ملعب حي بالرقاب	إستشارة	34
لا						100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2022	تعشيب ملعب بدار الشباب بالرقاب	إستشارة	35
لا						100%	د.ت. 300 000,00	د.ت. 300 000,00	2023	تهيئة دار الشباب بالرقاب	صفقة	36
لا						100%	د.ت. 80 000,00	د.ت. 80 000,00	2018	تهيئة الملعب البلدي بالمكناسي	إستشارة	37
لا						100%	د.ت. 200 000,00	د.ت. 200 000,00	2020	تهيئة قاعة الرياضة بالمكناسي	إستشارة	38
لا						100%	د.ت. 300 000,00	د.ت. 300 000,00	2023	تهيئة دار الشباب بالمكناسي (صيانة داخلية و خارجية)	صفقة	39
لا				giz 75%		25%	د.ت. 850 000,00	د.ت. 850 000,00	2019	بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل بوزيان.	صفقة	40
لا						100%	د.ت. 50 000,00	د.ت. 50 000,00	2019	دار الشباب منزل بوزيان	إذن تزود	41
نعم						100%	د.ت. 300 000,00	د.ت. 300 000,00	2012	تهيئة الملعب البلدي بالمزونة (قسط التعشيب)	صفقة	42
نعم						100%	د.ت. 300 000,00	د.ت. 300 000,00	2022	تهيئة دار الشباب بالزغافرية	صفقة	43

ملاحظة: - الرجاء ذكر عدد مرات نشر طلب العروض بإحتساب أول نشر

- في صورة تعطل المشروع يرجى ذكر الأسباب ومستوى التعطيل والإجراءات التي تم إتخاذها ء