

الجمهورية التونسية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
المنذوبة الجهوية بتوزر

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر أفريل 2026

معتمدية توزر: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بصدد اعداد ملف طلب العروض (قسط 1)	-	-	-	134.535	-	-	2500 1000	2500 1000	إحداث	إحداث مضمار لألعاب القوى بتوزر	2012 2018	01
انطلقت الاشغال يوم 16-10-2024 - توقفت الأشغال للقيام بالاختبارات لهيكل الخرسانة وتم تعيين مكتب مراقبة جديد - تم استئناف الأشغال بتاريخ 06 جانفي 2026. مدة الأشغال 360 يوما	35 %	-10-16 2024	13.568 (=2.247+ 11.321)	393			6200	6200	إحداث	بناء مسبح مغطى بتوزر	2015	02
- تم استكمال كل الدراسات وبصدد اعداد ملف طلب العروض للقسط الوظيفي	--		-	400	-	-	7400 3000	7400 3000	-	بناء مركز التريبات الرياضية بتوزر	2019 2020 2026	03
تم القبول الوقتي 01 أفريل 2026	100 %	-02-10 2025	800				500 300	500 300	إعادة تعشيب	إعادة تعشيب المركب الرياضي بتوزر	2021 2025	04
- تم الإعلان عن طلب عروض للمرة الأولى غير مئتمر. - سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية.								300	تنوير	تنوير الملعب القديم بتوزر	2022	05
انطلقت الاشغال 09-01-2025 210 يوما (المجلس الجهوي) تم اعداد الاختبار الفني وفي انتظار القرار	20 %	-01-09 2025	500			500		500	حجرات ملابس	تهيئة حجرات ملابس بالملاعب القديم بتوزر	2021	06
بصدد اعداد ملف طلب العروض							500	500	ملاعب تنس / حجرات ملابس	المساهمة في المركب الرياضي للتنس بتوزر	2023	07
بصدد الدراسات التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة							400	400	حجرات ملابس فرعية	تهيئة المركب الرياضي بتوزر	2024	08

معمديّة توزر: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
01	2017 2019 2023 2026	تهيئة دار الشباب الشتاوة	تهيئة السور الخارجي والوحدات الصحية /وتكثيف القاعة الكبرى	100 90 300 600	1100	-	-	-	-	-	-	- تقرير الاختبار التكميلي أشار الى ضرورة هدم الجزء القديم للبنائية وقد تم إحالة برنامج وظيفي محين قصد اعتماده والشروع في الدراسات الجديدة. وبصدد تعيين المصممين
02	2021	تهيئة فضاء رياضي بالمركب الشبابي بتوزر	تعشيب ملعب معشب	200	200			350		20 %		انطلقت الأشغال 2026/02/24 انطلقت الأشغال 120 يوما
03	2021	تهيئة فضاء رياضي بدار الشباب طريق الحامة توزر	فضاء رياضي	200	200							في انتظار الإعلان عن طلب عروض

معمديّة نفطة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
01	2017 2022 2026	تهيئة حجرات ملابس بالملاعب القديم بنفطة	تهيئة حجرات الملابس	150 200 300	-	-	-	610		-	-	سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض

معمديّة نفطة: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
01	2024	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بنفطة	تنوير الملعب واستكمال السياج الخارجي	300								بصدد اعداد ملف طلب العروض
01	2026	تهيئة المركب الشبابي بنفطة - احداث مسبح ترفيهي	احداث مسبح ترفيهي	700								في انتظار البرنامج الوظيفي

معمديّة حزوة قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم فسخ الصنفّة وتم الإعلان عن طلب عروض جديد	95 %	-12-7 2017	ص 544 ملحق 150	44.8 34	-	-	544 100	544 100	السور الخارجي+السور الداخلي+الأرضية+حجرات الملابس	تهيئة الملعب الرياضي بحزوة	2014 2024	01
تم إعادة الإعلان عن طلب عروض للمرة الثالثة غير مثمر وسيتم المرور إلى التفاوض المباشر.	-		-	-	-	-	1450	1450	-	بناء قاعة للألعاب الفردية بحزوة	2019 2022 2025	02

معمديّة حزوة : قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بصدد اعداد ملف طلب العروض							200	200	إعادة تعشيب الفضاء الرياضي	مواصلة تهيئة دار الشباب حزوة	2024	01

معمديّة تمغزة : قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بصدد إعداد ملف طلب العروض							1450	1450	قاعة للألعاب الفردية	دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بتمغزة	2021 2025	01
سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية.			332					300	تنوير	تنوير ملعب تمغزة البلدي	2022	02
تم تعيين مهندس مستشار						350 (مجلس جهوي)		350	تهيئة أرضية، تعشيب، تنوير وسياج	ملعب حي الرميثة	2026	03

تم التعاقد بالمشروع						315 (مجلس جهوي)		350	تهيئة أرضية، تعشيب، تنوير وسياج	ملعب حي سندس	2026	03
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--	-----	------------------------------------	--------------	------	----

معتمدية تمغزة: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بصدد الدراسات APD								350	350	مخزن أثاث وقاعة نشاط	تهيئة دار الشباب تمغزة	2024	01
بصدد اعداد تقرير فرز العروض	---		240	10.170				180	180	ملعب معشب	احداث فضاء معشب بدار الشباب ميداس	2019	02
بصدد اعداد الملف المرجعي								50	50	دار شباب	دراسة تحويل نادي الشباب بالشبيكة الى فضاء رياضي شبابي	2026	03

معتمدية حامة الجريد قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بصدد اسناد الصنف	95 %		295	28.8 18	-	-		300	300	السور الخارجي+السور الداخلي+الأرضية +حجرات الملابس ، وانارة	استكمال أشغال تهيئة الملعب البلدي بحامة الجريد	2014	01
بصدد اعداد ملف طلب العروض								100	100	تهيئة المدخل	تهيئة الملعب البلدي بحامة الجريد	2023	02

معتمدية حامة الجريد: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بصدد فرز العروض	30 %		199.5 52	-	-	-		350	350	ملعب معشب	تهيئة دار الشاب حامة الجريد	2019	01

معمديّة دقاش قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بصدد اعداد ملف طلب العروض	-			-	-	-	100	100	تهيئة حجرات الملابس	تهيئة الملعب البلدي بدقاش	2018	01
بصدد اعداد ملف طلب العروض							700	700	إعادة تشييب	إعادة تشييب الملعب البلدي بدقاش	2024	02
بصدد اعداد ملف طلب العروض							300	300	تنوير	تنوير الملعب البلدي بدقاش	2023	03
تم اسناد الصنفّة مدة الانجاز = 90 يوما	15 %		288.2				288.209 (التنمية المندمجة)	288.2	تهيئة أرضية، تشييب، تنوير وسياج	ملعب حي المساترة - دقاش	2026	03

معمديّة دقاش : قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
سيتم اجراء صنفّة بالتفاوض المباشر بعد الإعلان عن طلبات عروض ثلاث مرات مع تحيين ملف طلب العروض	-			-	-	-	1880	150 350 180 300 400 500	إعادة بناء	تهيئة دار الشباب دقاش (الجيل الثاني)	2018 2019 2020 2023 2024 2026	01
بصدد اعداد الملف المرجعي							50	50	دار شباب	دراسة تحويل نادي الشباب بوهلال الى دار شباب	2026	02
تم تعيين المصممين							205 (مجلس جهوي)	205	هدم وإعادة بناء الأجزاء القديمة	تهيئة نادي الشباب الريفي دغومس	2026	02