



التقرير الشهري

للمشاريع التنموية لقطاعي الشباب والرياضة بولاية تونس

جوان 2026

معطل إمكانية إعادة توظيف الاعتمادات	01
انتهت الاشغال	12
مشروع معطل / اشكال عقاري / في مرحلة إجراءات التخصيص	11
عجز في الاعتمادات	02
في مرحلة الدراسات // في طور الإنجاز ونسبة تقدم الاشغال تفوق 20 %	49
المجموع	76

معتمدية باب البحر

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2025	تهيئة قاعة الرياضة علي الزواري بحديقة الرياضة "ب"	❖ اصلاح سقف القاعة	1018	500 + 518					تمت الموافقة على الصفقة من طرف اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات بتاريخ 11 جوان 2026 في انتظار تحويل الاعتمادات المشروع من قبل وزارة الشباب و الرياضة الى ولاية تونس	ينجز من قبل بلدية تونس
02	2017	تهيئة ملعب الهلال الرياضي	❖ تهيئة مدخل المركب وتهيئة حجرات الملابس ❖ تهيئة ملعب كرة اليد ❖ احداث ملعب لكرة السلة ❖ هدم البناءات المتداعية للسقوط		500					تمت المصادقة على ملف الدراسات التفصيلية بتاريخ 13 ماي 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
03	2019	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية بتونس	❖ بناء قاعة للرياضات الجماعية تحتوي على ميدان 44*24 م ❖ حجرات ملابس للرياضيين والمحليين ❖ حجرات ملابس للحكام ❖ بيت تسخين ومخزن ❖ قاعة لتقوية العضلات		150	150				حددت تقديرات انجاز المشروع ب2.7 مليون دينار ومن المتوقع تسجيل عجز في الاعتمادات	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمدّة المدينة

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انتهت الاشغال وتم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 10 جوان 2026				265		265	❖ إعادة تعشيب الملعب ❖ إحداث ملعب للكرة الحديدية	تهيئة ملعب الحفصية بالمدينة. قسط 2	2024	02
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انتهت الاشغال وتم القبول الوقتي في 29 افريل 2026				40		40	صيانة القاعة	صيانة قاعة الناصرية بالمدينة	2024	03

معمديّة سيدي البشير

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	إحداث قاعة للرياضات الفردية بسيدي البشير	إنجاز قاعة للرياضات الفردية متكاملة بما في ذلك حجرات الملابس	1800		800 + 600 400 +				في مرحلة المصادقة على ملف طلب العروض بعد المصادقة على الدراسات التفصيلية بعد بتاريخ 21 ماي 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
02	2020	تهيئة ملاعب الهواء الطلق بالقرجاني بسيدي البشير	بناء سياج خارجي تهيئة ملعب كرة اليد	800	100	700				بتاريخ 11 جوان 2026 طلب عروض غير مثمر و بصدد إعادة الإعلان عنه للمرة الثانية	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس 1100 أ.د. مساهمة الوزارة سنة 2020 300 د. مساهمة البرنامج الجهوي التنمية سنة 2021 200 أ.د. مساهمة البرنامج الجهوي التنمية سنة 2023 200 أ.د. مساهمة البرنامج الجهوي التنمية سنة 2024
03	2023	تهيئة ملعب حي لكرة القدم بنهج محمد الصالح بالحاج السيدة المنوبية سيدي البشير	تهيئة أرضية الميدان	250		200				بتاريخ 17 جوان 2026 تم تعيين المقاوله في انتظار تسجيل عقد الصفقة من قبل المقاوله	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2024					50					

معمديّة سيدي البشير

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2017	تهيئة وتجهيز دار الشباب بسيدي البشير	تهيئة وتجهيز راديو واب بالمؤسسة مراجعة الشبكة الكهربائية صيانة شاملة للمؤسسة	1015		50				بتاريخ 30 جوان 2026 بصدد تسجيل الصفقة و في انتظار الانطلاق في الاشغال	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2018				100						
	2024				600	265					
02	2019	تهيئة دار الشباب حي هلال في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة قاعة الموسيقى تهيئة الملعب	543	350					انتهت الاشغال وتم القبول الوفي بتاريخ 10 جوان 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2021					93					
	2025		تعلية السياج الخارجي حماية المؤسسة بواقيات حديدية		100						

معمديّة الوردية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مص ادر أخرى	الدراسا ت	الأشغال	
01	2019	تعشيب الملعب الفرعي للملعب البلدي بالوردية	❖ تهيئة وتعشيب اصطناعي ملعب كرة القدم	230		90				مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2024					140 أ.د				
02	2024	تهيئة القاعة المغطاة لشبيبة بوقطفة الرياضية	❖ عزل أسقف القاعة	28.800		28.800				انتهت الاشغال وتم القبول القبول الوقتي 29 افريل 2026

معتمدية جبل الجلود

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهم ة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	بتاريخ 30 جوان 2026 في مرحلة المصادقة على إعداد الدراسات التفصيلية APD				800		800	تهيئة الملاعب الفرعية بالملاعب البلدي	تهيئة الملاعب الفرعية بالملاعب البلدي بجبل الجلود	2023	01
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في مرحلة تعيين المصممين					250		تهيئة أرضية الميدان سياج خارجي تعشيب	إحداث ملعب حي باش حانية بجبل الجلود	2026	02

معمديّة الكبارية

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 9 ديسمبر 2025 في انتظار رفع التحفظات				400		413	تهيئة شاملة الأدواش وحجرات الملابس صيانة شبكة الكهرباء وتصريف المياه	تهيئة وصيانة قاعة الرياضات الفردية بمنطقة بوحجر الكبارية	2019	01
					100					2023	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 10 جوان 2026				500			تهيئة أرضية الميدان وانارة تعشيب اصطناعي وسياج	تعشيب ملعب الحي ببي ابن سينا الكبارية	2019	02

معتمدية الكبارية

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مص ادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس	بتاريخ 30 جوان 2026 في مرحلة المصادقة على الدراسات التمهيديّة					200	1120	تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة قاعة الموسيقى	تهيئة دار الشباب ابن سينا في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	2019	01
						400				2020	
					520					2024	
هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس	بتاريخ 30 جوان 2026 تمت المصادقة على الدراسات التفصيلية وفي مرحلة إعداد ملف طلب العروض					500	500	تهيئة شاملة للمؤسسة	تهيئة وتوسيع دار الشباب الكبارية	2024	02

معمديّة الحريرية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2014	تهيئة قاعة الرياضات الفردية بالحريرية	تهيئة شاملة للقاعة أدواش وحجرات ملابس صيانة الكهرباء وتصريف المياه	407		120					مشروع ينجز من قبل بلدية تونس انتهت الاشغال و تم القبول الوقي بتاريخ 9 ديسمبر 2025 و في انتظار رفع التحفظات
	2019					300					
02	2023	تعشيب ملعب الرقي بالحريرية	تهيئة أرضية الميدان تعشيب الملعب	800	800						مشروع ينجز من قبل بلدية تونس تمت تسوية الوضعية العقارية و بتاريخ ... تم طلب اعتمادات إضافية قدرها 500 أ.د من قبل وزارة الشباب و الرياضة لانجاز المشروع
03	2024	إحداث ملعب حي بغدير القلة الحريرية	تهيئة أرضية الميدان وتعشيب اصطناعي	308		308					مشروع ينجز من قبل بلدية تونس في طور إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 30 جوان 2026
04	2026	تهيئة ملعب الحي المجاور لقاعة الرياضة بالحريرية	تهيئة أرضية الميدان وتعشيب اصطناعي	250							مشروع ينجز من قبل بلدية تونس في مرحلة تعيين المصممين بتاريخ 30 جوان 2026

معمديّة الحرايرية

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
	في انتظار إتمام إجراءات التخصيص				300	200	500	تهيئة وصيانة الفضاء الخارجي للمؤسسة تهيئة ملاعب بالفضاء الخلفي	تهيئة دار الشباب بالحرايرية	2019	01

معمديّة العمران

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2016	إحداث ملعب حي بيتر الكرم بحي الزيتون	تهيئة أرضية الميدان			60				في مرحلة اعداد مثال الاشغال المختلفة	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
03	2020	بناء مدارج وحجرات ملابس بملعب الطيب بن عمار بالعمران	بناء مدارج	1150		650				في انتظار انطلاق الأشغال	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2024		بناء حجرات ملابس			500					
04	2021	تعشيب اصطناعي للمعب البلفيدير2	إعادة تهيئة أرضية الميدان مع التركيز على صرف مياه الأمطار والتعشيب الاصطناعي	661.762	661.762					نسبة تقدم الاشغال 50 %	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
05	2022	تهيئة ملعب الحي بيتر عتيق بالجبل الأحمر	تهيئة ارضية الميدان	207.700			53			في مرحلة اعداد مثال الاشغال المختلفة	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2024		التعشيب الاصطناعي لأرضية الميدان			154.7	الميزانية التشاركية لبلدية تونس				

معمديّة العمران

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة					كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2019	تهيئة دار الشباب رأس الطابية في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	❖ تهيئة الفضاء الخارجي للمؤسسة ❖ تهيئة فضاء الراديو واب ❖ تهيئة قاعة الموسيقى ❖ تهيئة الملعب			200					هذا المشروع ينجز من قبل بلدية تونس
02	2026	دراسة احداث دار الشباب بـجي الزياتين بالجبل الأحمر (مدرسة التكوين المهني سابقا)	❖ الدراسات الفنية		100						في مرحلة إجراءات تخصيص العقار من طرف وزارة التكوين المهني و التشغيل لفائدة وزارة الشباب و الرياضة

معتمدية العمران الأعلى

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس جدول التمويل: أ.د. البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2021 أ.د. البرنامج الجهوي للتنمية سنة 2019	انتهت الاشغال وتم القبول الوقتي في 9 جانفي 2026				306		306	❖ تهيئة ارضية الميدان ❖ بناء سياج دعامة ❖ تعشيب اصطناعي	تعشيب وتسييج ملعب يحي الانطلاقة بالعمران الأعلى.	2021	01
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في مرحلة تقييم العروض بتاريخ 30 جوان 2026				350		350	❖ إنارة الملعب	مشروع تنوير الملعب البلدي يحي بن خلدون بالعمران الأعلى	2021	02

معتمدية العمران الأعلى

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في طور اعداد ملف طلب العروضراس					50	982	بناء قاعة للرياضات الفردية	بناء قاعة رياضات فردية بدار الشباب بجي ابن خلدون	2016	01
					549					2019	
	تم ترسيم اعتمادات بقيمة 383 ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2026				383					2026	
مشروع ينجز من قبل بلدية تونس	في إنتظار تعيين المصممين					500		مراجعة الشبكة الكهربائية تهيئة وصيانة كافة الفضاءات حماية المؤسسة بالحديد المطرق	تهيئة شاملة لدار الشباب حي ابن خلدون	2026	

معتمدية المنزه

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2013	اقتناء وتركيز سبورة إلكترونية بملعب الشاذلي زويتن	اقتناء وتركيز سبورة إلكترونية	600	600					هذا المشروع سينجز من قبل بلدية تونس
02	2023	تهيئة وصيانة الملعب البلدي الشاذلي زويتن	تغيير غطاء المدرج اصلاح السور مراجعة شبكة مياه الامطار والمياه المستعملة بناء مستودع للصيانة	1000	1166					هذا المشروع سينجز من قبل بلدية تونس
	2026			166						
03	2026	احداث ملعب حي بعمادة الفتح المنزه	تهيئة أرضية الميدان تعشيب	250						مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة حي الخضراء

قطاع الرياضة

ع/د	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2024	تهيئة ملاعب حي بعي بالخضراء.	تعشيب ملعب كرة القدم المصغرة تركيز شبكة	150						في طور إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 30 جوان 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
			تنوير 02 ملاعب لكرة القدم وكرة السلة	80						في مرحلة تقييم العروض	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
02	2024	تهيئة الملعب الفرعي بالملعب البلدي حي الخضراء	تنوير الملعب	260	60					في مرحلة تقييم العروض	
			تعشيب اصطناعي للملعب		200					في طور إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 30 جوان 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معتمدية السيجومي

قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2026	مواصلة تهيئة حديقة الرياضة حي هلال	تنوير الملعب تهيئة الادواش وتركيز شبك جانبية للحماية		650					في مرحلة اعداد الدراسات الفنية	هذا المشروع ينجز من طرف بلدية تونس

معتمدية السيجومي

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	بناء دار شباب السيجومي المدرسة المهجورة	❖ فضاء للإعلامية وفضاء اللغات ❖ بناء قاعة متعددة الاختصاصات ❖ فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض ❖ ملعب اختصاص سياج خارجي ❖ بهو استقبال ومخزن	1470	70					تم اعداد مثال اشغال مختلفة واحالة الملف الى الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بتاريخ 22 سبتمبر 2026 في انتظار إتمام إجراءات التخصيص	هذا المشروع ينجز من طرف بلدية تونس
	2024				1400						

معمديّة الزهور

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهم ة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسا ت	الأشغال		
02	2021	تهيئة ملعب البلدي الزهور.	تعليّة السياج الخارجي. تهيئة حجرات ملابس إضافة حجرات ملابس	420		347				في مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية للأقساط الخاصة بتاريخ 30 جوان 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس
	2023										
03	2021 2024	تهيئة الملعب البلدي الطيران 2 بالزهور	تهيئة شاملة لحجرات الملابس تعشيب ملعب كرة القدم تهيئة وتعليّة السياج إعادة تركيز أعمدة الانارة	1100	800	300				في مرحلة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 30 جوان 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة التحرير

قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2026	مواصلة تهيئة الملعب البلدي حي التحرير	تهيئة مداخل الجماهير تهيئة حجرات الملابس تهيئة ملعب كرة اليد	500						تم ترسيم المشروع ضمن ميزانية الاستثمار لسنة 2026 (تم الاتفاق على البرنامج الوظيفي خلال جلسة عمل بمعدنية التحرير و زيارة ميدانية للمنشأة بتاريخ 16 جانفي 2026) في انتظار اعداد الدراسات الفنية	مشروع ينجز من قبل بلدية تونس

معمديّة التحرير

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2018	إتمام تهيئة دار الشباب بحي التحرير	بناء قاعة متعددة الاختصاصات	200	200					انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 9 جانفي 2026	مشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز

معمديّة سيدي حسين

قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
	تم تحديد العقار بالتنسيق مع بلدية سيدي حسين و في مرحلة اعداد الدراسات				399			تهيئة أرضية الميدان سياج خارجي تعشيب	إحداث ملعب حي بالعطار سيدي حسين	2026	01

معمدية سيدي حسين

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2014	إنجاز دار شباب يحي 20 مارس بسيدي حسين	فضاء للإعلامية واللغات قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض وبهو استقبال ومخزن ملاعب اختصاص وفضاء ترفيهي	4669			4669 وكالة التهذيب والتجديد العمراني			في مرحلة تحيين الدراسات في انتظار الإعلان عن طلب العروض (حسب مراسلة وكالة التهذيب والتجديد العمراني بتاريخ 20 افريل 2026 عدد 4347	مشروع ينجز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني
02	2014	إنجاز دار شباب برج شاكير بسيدي حسين	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض بهو استقبال ومخزن	1587			1587 وكالة التهذيب والتجديد العمراني			انتهت الاشغال وتم القبول الوقي بتاريخ 7 جانفي 2026 في انتظار رفع التحفظات	مشروع ينجز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني
04	2017	إنجاز دار شباب يحي الفتح بسيدي حسين	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض ملاعب اختصاص بهو استقبال ومخزن سياج خارجي	1084			1084 برنامج التنمية المندمجة			تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية بتاريخ 4 جوان 2026	هذا المشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز
05	2021	استكمال تهيئة دار الشباب سيدي حسين بالجيرة	❖ إعادة تهيئة أرضية الميدان مع التركيز على صرف مياه الأمطار ❖ تعشيب اصطناعي للمعب كرة قدم مصغر	788	525	163				نسبة تقدم اشغال تهيئة أرضية الميدان 50 %	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي حسين
06	2023	تهيئة شاملة لدار الشباب يرين	❖ تهيئة وصيانة شاملة للمؤسسة ❖ مراجعة الشبكة الكهربائي	500	500					تم تعيين المصممين	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي حسين

معمديّة قرطاج

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2020	تهيئة قاعة الرياضة متعددة الاختصاصات بسيدي بوسعيد	تهيئة شاملة للقاعة	1380	700 سنة 2026	680				بفي مرحلة تحيين الدراسات بتاريخ 30 جوان 2026	هذا المشروع ينجز من قبل بلدية سيدي بوسعيد
02	2017	صيانة قاعة الرياضات الجماعية قرطاج بيرصة	إعادة تغليف الأرضية تهيئة حجرات الملابس والوحدات الصحية أشغال كهرباء تهيئة المدارج الخشبية	811	400	411				سيتم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة مع تسجيل عجز مالي في حدود 400 أ.د مع تحيين البرنامج الوظيفي في حدود الإعتمادات المتوفرة	مشروع ينجز من طرف بلدية قرطاج
03	2024	تهيئة ملعب حي لكرة القدم بعي محمد علي قرطاج	تهيئة أرضية الميدان وتغشيب اصطناعي	150		150				في إنتظار تسوية الوضعية العقارية	مشروع ينجز من طرف بلدية قرطاج

معمديّة قرطاج

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2013	تهيئة دار الشباب بسيدي بوسعيد.	بناء قاعة متعددة الاختصاصات. تهيئة شاملة للمؤسسة بناء السور الخارجي	600	250	250				في إنتظار رصد الإعتمادات الإضافية المقدرة ب200 أ.د. من قبل وزارة الشباب والرياضة	هذا المشروع سينجز من قبل بلدية سيدي بوسعيد
	2019					100					
	2020										

معمديّة الكرم

قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2026	احداث ملعب حي يعين زغوان	تهيئة أرضية الميدان تعشيب		250					اشكال عقاري في انتظار إيجاد قطعة ارض لتنفيذ المشروع وتم اقتراح تحويل الاعتمادات لمشروع آخر	بلدية الكرم

معمديّة الكرم

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	تمهينة دار الشباب الكرم في إطار تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني	احداث ملعب بادل مراجعة الشبكة الكهربائية	300	200					في مرحلة الإعلان عن طلب العروض وفي إنتظار تحويل الإعتمادات الخاصة بالدراسات	تم الاتفاق في جلسة بتاريخ 30 أفريل 2025 على إنجاز المشروع من طرف بلدية الكرم.
	100										

معمديّة حلق الوادي

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
02	2020	تهيئة المركب الرياضي بحلق الوادي قسط 1	بناء قاعة ثانية لرياضة الجمباز حجرات ملابس ومكاتب إدارية	1573			1573 البلدية			تم الاتفاق على فسخ الصنف مع المقاول في انتظار القرار النهائي من طرف بلدية حلق الوادي بعد المفاوضات بتاريخ 17 جوان 2026	جدول التمويل: سنة 2020 1700 أ.د. البلدية عن طريق صندوق القروض ينجز من قبل بلدية حلق الوادي
03	2022	مواصلة بناء المركب الرياضي بحلق الوادي قسط 2	بناء قاعة لكرة السلة	2500			2500 البلدية			لم تنطلق الدراسات بسبب تعطل القسط الأول من المشروع	مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي
04	2022	إحداث ملعبين لكرة السلة بتغطية خفيفة بخيرالدين	التغليف الاصطناعي للملعب	1181			1181 البلدية			مشروع شهد تأخير في تركيز الحظيرة لتحوز العقار من طرف أحد المتسوقين وتم تسليم الإذن الإداري بانطلاق الأشغال بتاريخ 24 مارس 2026 بعد إخلاء الفضاء	مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي
05	2026	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بخيرالدين			100					بصدد إعداد الدراسات	مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي

معمديّة حلق الوادي

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهم ة الوزارة	الكلفة أ.د.				
مشروع ينجز من قبل بلدية حلق الوادي	تم الاتفاق على فسخ الصفقة مع المقاول في انتظار القرار النهائي من طرف بلدية حلق الوادي بعد المفاوضات بتاريخ 17 جوان 2026				1939 البلدية		1939	فضاء للإعلامية وفضاء اللغات بناء قاعة متعددة الاختصاصات فضاءات للوقت الحر وقاعة عروض. هو استقبال ومخزن سياج خارجي	إحداث دار شباب بحلق الوادي	2020	01

معمديّة باردو

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	تهيئة القسط الثاني للمسلك الصحي بباردو	توسيع المسلك الصحي بناء سياج خارجي تركيز ورشات تقوية العضلات	331		331		14	317	انتهت الاشغال وتم القبول الوفاقي 13 جانفي 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية باردو
02	2023	تهيئة قاعة الرياضة خزندار	إعادة تغليف الأرضية الخشبية للقاعة	400	400					تم الإعلان عن طلب العروض في 21 جوان 2026	ينجز من قبل بلدية باردو
03	2026	مواصلة تهيئة المركب الرياضي الهادي النيفر بباردو	إعادة تعشيب ملعب الشبان بمركب الهادي النيفر		800					تم تعيين المصممين بتاريخ 13 ماي 2026	مشروع ينجز من قبل بلدية باردو

معتمدية باردو

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهم ة الوزارة	الكلفة أ.د.				
هذا المشروع ينجز من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز	إنطلقت الأشغال بتاريخ 28 ماي 2026 وبلغت نسبة الإنجاز 60%		-			150	810	تهيئة فضاء الراديو واب تهيئة فضاء تلفزة واب تهيئة قاعات النشاط تهيئة حجرات ملابس وملعب	تهيئة دار الشباب بخزندار	2015	01
						200				2019	
					150	300				2020	
	بتاريخ 25 جوان 2026 خلال جلسة عمل بمقر بلدية باردو أفادت مصالح البلدية بإستعدادها لإنجاز هـا المشروع وسيم مراسلة ولاية تونس في الغرض					250	750	تهيئة وصيانة شاملة للمؤسسة مراجعة الشبكة الكهربائية تهيئة الوحدات الصحية راديو واب	تهيئة وتوسيع دار الشباب برطال حيدر	2019	02
						500				2022	
ينجز من قبل بلدية باردو	تم تعيين المصممين بتاريخ 13 ماي 2026				50		50	تغليف اصطناعي للمعب رياضي بالفضاء الخارجي	تهيئة الفضاء الخارجي بدار الشباب خزندار	2024	03

معتمدية المرسى

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	
01	2019	تعشيب الملعب البلدي لكرة القدم بقممرت	تهيئة أرضية الميدان تعشيب الملعب	760		760				مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى تم تبسيط العشب ونسبة تقدم الاشغال 90 % في انتظار بسط الحبيبات المطاطية
02	2020	تهيئة ملعب حي بقممرت القرية بالمرسى	إنجاز ملعب متعدد الاختصاصات ببساط اصطناعي تهيئة مضمار لألعاب القوى إحداث فضاء رياضي Street Works out	800		45 البرنامج الجهوي للتنمية	755 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى في مرحلة تقييم العروض
03	2022	إعادة تعشيب ملعب كرة القدم بأرض الكريمة بالمرسى	إعادة تعشيب ملعب كرة القدم	950	500		450 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى بصدد إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية
06	2022	تهيئة ملعب عبد العزيز الشتيوي	تهيئة حجرات الملابس	360			360 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى في انتظار الإعلان عن طلب العروض
07	2024	تهيئة قاعة الرياضة جلال غراب	اصلاح سقف القاعة	220			220 مساهمة البلدية			مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى تم القبول الوقي للأشغال في 06 ماي 2026

معمديّة المرسى

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى	تمت المصادقة على برنامج وظيفي في حدود الاعتمادات وفي انتظار تعيين المصممين				50	100	150	تعلية سياج الفضاء الرياضي تهيئة حجرات الملابس	تهيئة المركب الشبابي بالمرسى	2017	01
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى	تمت المصادقة على برنامج وظيفي في حدود الاعتمادات وفي انتظار تعيين المصممين					300	300	تغطية بهو المؤسسة إحداث الفضاء الرياضي تهيئة حجرات الملابس	تهيئة دار الشباب بسيدي داود بالمرسى	2021	02
مشروع ينجز من قبل بلدية المرسى	بصدد تعيين المصممين					100		توسعة المبيت	دراسة تهيئة المركب الشبابي بالمرسى	2026	03