

تقرير متابعة تنفيذ المشاريع الشبابية و الرياضية بولاية مدنين لشهر جوان 2026

– جدول عدد 01: متابعة المشاريع في قطاع الرياضة:

ع/ل	سنة البرمجة	بيان المشروع	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الأتجاز حسب الصفقة		التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات	
			الكلفة/مبلغ الصفقة (أد)	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة ملعب حسي عمر.	286.055,000	300	0	0			%40	تم فسخ الصفقة لعدم إيفاء المقاول بتعهداته في انتظار اعلان طلب عروض لاتمام الاشغال	
02	2020 + 2024	بناء قاعة الألعاب الفردية ببني خداش.	850 + 400	1714	0	0	0	50	1714	%55	الأشغال جارية.
03	2021 + 2025	تهيئة الملعب البلدي القديم ببنقردان.	731.436,725	500 + 300	0	0	0			%10	انطلقت الأشغال بتأويخ 2026/06/04
04	2022	تهيئة الملعب البلدي ببني خداش (تنوير).	300	300	0	0	0	20	280		في طور اعداد تقرير فرز العروض (طلب اعتماد إضافي)
05	2023	تهيئة القاعة الرياضية بمدنين	500	500	0	0	0				في انتظار الإعلان عن طلب العروض
06	2023	تهيئة القاعة الرياضية بحومة السوق	300	300	0	0	0				في انتظار المصادقة على الملف الوقتي للصفقة.
07	2023	تهيئة المركب الرياضي ببنقردان	3300	3300	0	0	0	200	3100		تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المعقدة
08	2024	تهيئة الملعب البلدي بميدون	500	500	0	0	0	50	450		في طور الدراسات
09	2024	تهيئة المركب الرياضي صلاح الدين بن حميدة	300	300	0	0	0	30	270		في طور الدراسات
10	2025	احداث ملعب حي بالقصبة	150	150	0	0	0				تم الإعلان عن طلب العروض
11	2026	تهيئة الملعب البلدي سيدي مخلوف	1000	1000	0	0	0				بصدد اعداد الملف المرجعي للمشروع
12	2026	تهيئة الملعب البلدي بأجيم	500	500	0	0	0				بصدد اعداد الملف المرجعي للمشروع
13	2026	تهيئة الملعب البلدي بحومة السوق	500	500	0	0	0				بصدد اعداد الملف المرجعي للمشروع
14	2026	تهيئة الملعب البلدي بحسي عمر	300	300	0	0	0				بصدد اعداد الملف المرجعي للمشروع
15	2026	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالملعب البلدي بجرجيس	1500	1500	0	0	0				بصدد اعداد الملف المرجعي للمشروع
16	2026	تعشيب الملعب الفرعي بالمركب الرياضي 7 مارس ببنقردان	800	800	0	0	0				تم الإعلان عن طلب العروض و حدد آخر اجل يوم 2026/07/23
17	2026	إعادة تعشيب الملعب البلدي بميدون	700	700	0	0	0				تم الإعلان عن طلب العروض و حدد آخر اجل يوم 2026/07/23
18	2026	تهيئة مقر المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة	300	300	0	0	0				بصدد اعداد الملف المرجعي للمشروع
البرنامج الجهوي للتنمية المتدمجة.											
19	2018	إحداث ملعب حي بجانب القاعة الرياضية بجرجيس.	480	0	480	0	0				تم الإعلان عن طلب العروض و حدد آخر اجل يوم 2026/07/23

- جدول عدد 02: متابعة المشاريع في قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الاتجاز (أد)		التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
			الكلفة/مبلغ الصفقة (أد)	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2019	تهيئة دار الشباب شماخ.	100	100	0	0			30%	نتيجة الاختبار فني للأسس الخلفية للبناية تستوجب الهدم تم مراسلة الإدارة الجهوية لأمالك الدولة قصد تخصيص عقار جديد بالمساحة الكافية
02	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب: د.ش بني خدّاش.	200 115	200	0	0			100%	الاعداد للقبول الوقتي
03	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب: د.ش. سيدي مخلوف.	200 114	200	0	0			100%	الاعداد للقبول الوقتي
04	2021	تهيئة مركز الإقامة بحومة السوق.	350	350	0	0				تمت تعيين مهندس معماري لاتمام الدراسات بعد تعذر المواصلة مع المهندس السابق.
05	2021	تهيئة مركز الإقامة بميدون.	300	300	0	0				بصدد إعداد الدراسات الأولية. تم عرض الدراسة التمهيدية المعمقة لجميع الاقساط على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية
06	2021	تهيئة مركز الإقامة بجرجيس.	200	200	0	0			10%	الأشغال جارية
07	2021	تهيئة و صيانة دار الشباب حسي الجربي.	114	114	0	0				إعادة الإعلان عن طلب العروض
08	2022	المركب الشبابي بمدنين.	500	500	0	0	470	30		في طور اعداد تقرير فرز العروض
09	2022	تهيئة مركز التخييم و الاصطياف بأغير.	600	600	0	0	560	40	25 %	الأشغال جارية
10	2023	تهيئة دار الشباب حسي عمر.	200	200	0	0				في طور اعداد تقرير فرز العروض
11	2023	تهيئة دار الشباب الماي.	200	200	0	0				في انتظار الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية
12	2024	تهيئة مركز التخييم و الاصطياف مرسى الفصيبة	800	800	0	0				في طور الدراسات
13	2024	تهيئة دار الشباب مليتة	200	200	0	0				في انتظار تعيين المصممين
14	2024	تهيئة دار الشباب المحبوبين	200	200	0	0				في انتظار تعيين المصممين
15	2024	تهيئة مركز التخييم و الاصطياف حسي الجربي	1000	1000	0	0				بصدد اعداد ملف الصفقة
16	2025	تهيئة دار الشباب أم التمر	300	300	0	0				في انتظار تعيين المصممين
17	2025	تهيئة دار الشباب بني مغل	300	300	0	0				في انتظار تعيين المصممين
18	2026	تهيئة المركب الشبابي بميدون	500	500	0	0				بصدد اعداد الملف المرجعي للمشروع
19	2026	مواصلة تهيئة دار الشباب الرياض	300	300	0	0				بصدد اعداد الملف المرجعي للمشروع
20	2026	دراسة تحويل نادي الشباب الوراسنية الى فضاء شبابي رياضي	50	50	0	0		50		بصدد اعداد الملف المرجعي للمشروع
البرنامج الجهوي للتنمية 2017										
22	2017	إحداث نادي شباب ريفي بالقرع جربة أجيم.	400	0	400	0				في طور اعداد تقرير فرز العروض

جدول عدد 03 متابعة المشاريع المعطلة بولاية مدين

ع/ر	بيان المشروع	سنة البرمجة	الكلفة	سبب التعطيل	تدخل الوزارة	تدخل الأطراف الأخرى
لاشيء						