

الجمهورية التونسية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية بتوزر

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر أوت 2026

معمديّة توزر: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2012 2018	إحداث مضمار للألعاب القوى بتوزر	إحداث	2500 1000	2500 1000	-	-	134. 535	-	-	-	بصدد التثبيت من ملف طلب العروض (قسط 1)
02	2015	بناء مسبح مغطى بتوزر	إحداث	6200	6200			393	13.568 (=2.247+ 11.321)	-10-16 2024	45 %	- انطلقت الاشغال يوم 2024-10-16 - توقفت الأشغال للقيام بالاختبارات لهيكل الخرسانة وتم تعيين مكتب مراقبة جديد - تم استأنف الأشغال بتاريخ 06 جانفي 2026. مدة الأشغال 360 يوما
03	2019 2020 2026	بناء مركز التريبات الرياضية بتوزر	-	7400 3000	7400 3000	-	-	400	-		--	- بصدد التثبيت من ملف طلب العروض (قسط 1)
04	2022	تنوير الملعب القديم بتوزر	تنوير	300								- سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية.
05	2021	تهيئة حجرات ملابس بالملاعب القديم بتوزر	حجرات ملابس	500		500			500	-01-09 2025	20 %	انطلقت الاشغال 2025-01-09 210 يوما (المجلس الجهوي) تم اعداد الاختبار الفني وتم الاتفاق على الهدم وإعادة البناء / تم فسخ الصففة بالتراضي
06	2023	المساهمة في المركب الرياضي للتنس بتوزر	ملاعب تنس / حجرات ملابس	500	500							بصدد اعداد ملف طلب العروض
07	2024	تهيئة المركب الرياضي بتوزر	حجرات ملابس فرعية	400	400							بصدد اعداد ملف طلب العروض

معتمدية توزر: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017 2019 2023 2026	تهيئة دار الشباب الشتاوة	تهيئة السور الخارجي والوحدات الصحية /وتكليف القاعة الكبرى	100 90 300 600	100 90 300 600	1100	-	-	-		-	تم تعيين المصممين بعد تحيين البرنامج الوظيفي
02	2021	تهيئة فضاء رياضي بالمركب الشبابي بتوزر	تعشيب ملعب معشب	200	200				350		50 %	انطلقت الاشغال 2026/02/24 120 يوما
03	2021	تهيئة فضاء رياضي بدار الشباب طريق الحامة توزر	فضاء رياضي	200	200							في انتظار الإعلان عن طلب عروض

معتمدية نفطة: قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2017 2022 2026	تهيئة حجرات ملابس بالملاعب القديم بنفطة	تهيئة حجرات الملابس	150 200 300	150 200 300	-	-	-	610		-	سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض

معتمدية نفطة: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2024	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بنفطة	تنوير الملعب واستكمال السياج الخارجي	300	300							بصدد اعداد ملف طلب العروض
01	2026	تهيئة المركب الشبابي بنفطة – احداث مسبح ترفيهي	احداث مسبح ترفيهي	700	700							تم ارسال البرنامج الوظيفي

معتمدية حزوة قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2014 2024	تهيئة الملعب الرياضي بحزوة	الصور الخارجي+الصور الداخلي+الأرضية+حجرات الملابس	544 100	544 100	-	-	44.8 34	ص 544 ملحق 150	-12-7 2017	95 %	سيتم إعادة الإعلان عن طلب عروض ثان بعد الفسخ
02	2019 2022 2025	بناء قاعة للألعاب الفردية بحزوة	-	1450	1450	-	-	-	-	-	-	سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض

معتمدية حزوة : قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2024	مواصلة تهيئة دار الشباب حزوة	إعادة تشييب الفضاء الرياضي	200	200							بصدد اعداد تقرير فرز العروض

معتمدية تمغزة : قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2021 2025	بناء قاعة للألعاب الفردية بتمغزة	قاعة للألعاب الفردية	1450	1450							بصدد إعداد ملف طلب العروض
02	2022	تنوير ملعب تمغزة البلدي	تنوير	300					332			سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية.
03	2026	ملعب حي الرميثة	تهيئة أرضية، تشييب، تنوير وسياج	350		350 (مجلس جهوي)						بصدد اعداد ملف طلب العروض

03	2026	ملعب حي سندس	تهيئة أرضية، تعشيب، تنوير وسياج	350		315 (مجلس جهوي)					بصدد الدراسات
----	------	--------------	------------------------------------	-----	--	-----------------------	--	--	--	--	---------------

معتمدية تمغزة : قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2024	تهيئة دار الشباب تمغزة	مخزن أثاث وقاعة نشاط	350	350							بصدد اعداد ملف طلب العروض
02	2019	احداث فضاء معشب بدار الشباب ميداس	ملعب معشب	180	180			10.170	240		---	في انتظار فتح الاعتمادات
03	2026	دراسة تحويل نادي الشباب بالشبيكة الى فضاء رياضي شبابي	دار شباب	50	50							بصدد اعداد الملف المرجعي والبرنامج الوظيفي

معتمدية حامة الجريد قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2014	استكمال أشغال تهيئة الملعب البلدي بحامة الجريد	السور الخارجي+السور الداخلي+الأرضية +حجرات الملابس ، وانارة	300	300	-	-	28.8 18	295 108	192	95 %	في انتظار اسناد الصنف
02	2023	تهيئة الملعب البلدي بحامة الجريد	تهيئة المدخل	100	100							في انتظار الإعلان عن طلب العروض

معتمدية حامة الجريد : قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2019	تهيئة دار الشاب حامة الجريد	ملعب معشب	350	350	-	-	-	199.5 52		30 %	بصدد اعداد تقرير فرز العروض

معتمدية دقاش قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	تهيئة الملعب البلدي بدقاش	تهيئة حجرات الملابس	100	100	-	-	-			-	بصدد اعداد ملف طلب العروض
02	2024	إعادة تعشيب الملعب البلدي بدقاش	إعادة تعشيب	700	700							تم الإعلان عن طلب العروض
03	2023	تنوير الملعب البلدي بدقاش	تنوير	300	300							بصدد اعداد ملف طلب العروض
03	2026	ملعب حي المساترة – دقاش	تهيئة أرضية، تعشيب، تنوير وسياج	288.2		288.209 (التنمية المندمجة)			288.2		45 %	تم اسناد الصفقة مدة الانجاز = 90 يوما

معتمدية دقاش : قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018 2019 2020 2023 2024 2026	تهيئة دار الشباب دقاش (الجيل الثاني)	إعادة بناء	150 350 180 300 400 500	1880	-	-	-	-		-	تم اجراء صفقة بالتفاوض المباشر وفي انتظار فتح الاعتمادات
02	2026	دراسة تحويل نادي الشباب بوهلال الى دار شباب	دار شباب	50	50							بصدد اعداد الملف المرجعي
02	2026	تهيئة نادي الشباب الريفي دغومس	هدم وإعادة بناء الأجزاء القديمة	205		205 (مجلس جهوي)						تم تعيين المصممين