

التقرير الشهري لمتابعة المشاريع العمومية بولاية صفاقس
اوت 2025

ع/ر	المعمدية	القطاع	بيان المشروع	المكونات	سنة البرمجة	الكلفة حسب البرمجة	المصممين	الكلفة حسب الصنفقة	المقاول	تاريخ انطلاق الاشغال	مدة الانجاز حاليا	نسبة تقدّم الانجاز	الملاحظات
1	منزل شاكر	رياضة	تهيئة الملعب البلدي	تهيئة حجرات الملابس و احداث المدارج	2014	300,000 TND		396,000 TND		06/12/2016	3571		على اثر قرار اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية المعطلة قامت بلدية منزل شاكر بفسخ الصفقة مع المقاول و هي بصدد الإعلان عن استشارة لاستكمال الاشغال المتبقية
2	منزل شاكر	رياضة	احداث ملعب حي الاعشاش بوجر بوع العوانة	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200,000 TND							في انتظار فتح الاعتمادات من طرف وزارة الاشراف لاستكمال بقية الإجراءات الإدارية و الانطلاق في الاشغال
3	منزل شاكر	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بمنزل شاكر	تنوير	2025	300,000 TND							في انتظار تعيين المصممين
4	منزل شاكر	شباب	احداث دار شباب بمنزل شاكر	قاعة متعددة الاختصاصات/ قاعات نشاطات/ مكتب اداري/ وحدات صحية/ مشرية/ فضاء رياضي معشب	2014	649,000 TND			شركة نور للاشغال العامة	02/02/2017	3513		المقاول بصدد رفع التحفظات المتعلقة بعملية القبول النهائي
5	منزل شاكر	شباب	تهيئة دار الشباب بوئدي	راديو واب / تهيئة داخلية شاملة	2022	300,000 TND	رشاد معطر		اكتيف للمقاولات				بعد فتح الاعتمادات تم عرض ملف الاستشارة على اللجنة الجهوية للشراءات و الموافقة عليه في انتظار استكمال الاجراءات الادارية و الانطلاق في الاشغال
6	قرقنة	رياضة	اعادة تعشيب الملعب البلدي بقرقنة	تعشيب	2022	500,000 TND	انس الفهري	956,000 TND	ويتكو سبور				بصدد فتح الاعتماد بعد تمديد العرض من طرف المقاول
7	قرقنة	شباب	تهيئة دار الشباب العطايا	تاهيل من الجيل الثاني	2019	200,000 TND	وجدي جلال		SOBATIT	24/11/2024	661	8%	مشروع معطل بسبب تقاعس المقاول

8	قرقنة	شباب	تهيئة دار الشباب القراطن	تاهيل من الجيل الثاني	2019	150,000 TND	عماد السويسي						تأخر في تنفيذ المشروع نظرا لعدم توفير الاعتمادات المنقوصة من طرف وزارة الاشراف على اثر الاعلان على طلب العروض في مناسبتين بصدد إعادة الإعلان للمرة الثالثة بعد التأخر في فتح الاعتماد من طرف الوزارة
9	قرقنة	شباب	تهيئة دار الشباب مليتة	تهيئة شاملة داخلية و خارجية	2021	150,000 TND	زياد القرمازي		ارشبيل	21/07/2023	1153	80%	الاشغال شارفت على نهايتها رغم البطء الكبير في تنفيذ المشروع و تقاعس المقاول
10	قرقنة	شباب	دراسة وتهيئة مركز التخييم والاصطياف بالرملة	اعادة بناء جناح الاقامة/المطعم / المطبخ	2024	2 000,00 TND	زهير المنجة						تم عرض الدراسة التمهيدية الموجزة على انظار اللجنة الفنية بتاريخ 12/08/2025 التي قررت ارجاء المصادقة
11	عقارب	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بعقارب	تعليق السور /تهيئة خارجية	2025	400,000 TND					16/09/2026		في انتظار تعيين المصممين
12	عقارب	شباب	تهيئة دار الشباب عقارب	تاهيل من الجيل الثاني	2019	200,000 TND		جوهر غربال					تمت المصادقة على ملف المشروع من طرف لجنة الشراءات و توفير الاعتمادات من وزارة الاشراف في انتظار استكمال اجراءات تسجيل الصفقة و
13	طينة	شباب	تهيئة الاسقف بدار الشباب حي المعز	صيانة الاسقف	2025	100,000 TND							في انتظار تعيين المصممين
14	طينة	رياضة	احداث ملعب بلدي بطينة	حجرات ملابس /بناء السور الخارجي/تهيئة ارضية صلبة	2012	1 100,00 TND		1 440,000 TND				100%	تم القبول الوقي للمشروع في انتظار ربط المشروع بمختلف الشبكات عن طريق بلدية المكان
15	طينة	رياضة	تعشيب الملعب البلدي بطينة	تعشيب اصطناعي	2018	600,000 TND							بتاريخ 28/08/2025 تم الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 29/09/2025
16	طينة	رياضة	احداث ملعب حي ببلدية الحاجب	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	2022	200,000 TND							في انتظار توفير عمار لتنفيذ المشروع
17	صفاقس المدينة	رياضة	تهيئة ملعب عامر القرقوري	اعادة بناء حجرات الملابس	2013	250,000 TND							تم تحديد البرنامج الوظيفي للمشروع و حالته للإدارة الجهوية للتجهيز و الاسكان للتعهد به تم الاعلان عن استشارة الاختبار الفني بتاريخ 10/05/2025 و حدد اخر اجل 22/05/2025 في انتظار نتائج الاختبار

تمّ القبول الوقي للمشروع في 13/06/2025	100%	954	05/02/2024	ناجح بن حليمة	2 700,00 TND		1 100,00 TND	2016	حجرات 2 ملابس لاعبين/2 حجرات ملابس /مديرين/مخزن مكتب اداري/ملعب بتغليفل اصطناعي	بناء قاعة لكرة السلة بحديقة الرياضة عوضا عن قاعة الكنيسة	رياضة	صفافس المدينة	18
بتاريخ 28/08/2025 تمّ الإعلان عن استشارة تعيين مصمم لأعداد الدراسات الفنيّة المتعلّقة بالمشروع و حدد اخر اجل 09/09/2025							700,00 TND	2025	عشيب اصطناعي	إعادة تعشيب ملعب عامر الفرقوري	رياضة	صفافس المدينة	19
في انتظار تعيين المصممين							50,00 TND	2024	صيانة الوحدات الصحبة الصحبة	تهيئة الوحدات الصحبة بدار الشباب تقفقي	شباب	صفافس المدينة	20
في انتظار تعيين المصممين							200,00 TND	2025	توسعة وتهيئة القاعة الكبرى بالمنازل الصوتي	تهيئة المركب الشبابي طريق الميناء	شباب	صفافس المدينة	21
بصدد الاعداد للإعلان عن طلب العروض					3 700,00 TND		2 300,00 TND		بناء جناح الإقامة /تهيئة الخارجية	تاهيل دار الشباب صفافس القسط 2	شباب	صفافس الغربية	22
في انتظار رفع تحفظات القبول النهائي	100%			ويتكو سيور			500,000 TND	2019	اعادة التعشيب الاصطناعي	تعشيب الملعب البلدي بالعين	رياضة	صفافس الجنوبية	23
تم القبول الوقي للمشروع في افريل 2025	100%			طه اللوز			300,000 TND	2017	تهيئة داخلية و خارجية شاملة/فضاء رياضي	تهيئة دار الشباب الخزانات	شباب	صفافس الجنوبية	24
بتاريخ 22/08/2025 تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل للقبول بتاريخ 12/09/2025							200,000 TND	2018	راديو واب/صيانة الشبكة الكهربائية/الوح دات الصحبة/تهيئة داخلية	تهيئة دار الشباب العين (تهيئة البنية الأساسيّة)	شباب	صفافس الجنوبية	25
خلال الجلسة المنعقدة بوزارة الاشرف تحت اشراف السيد الوزير و عملا بتوصياته سيقع تنفيذ المشروع رغم رفض الجهة للمشروع							2 500,00 TND	2011	ملعب العاب قوى بمختلف الاختصاصات مع تعشيب اصطناعي	إحداث مضماراصطناع ي ألعاب القوى بساقية الزيت	رياضة	ساقية الزيت	26
اشغال متواصلة بنسق جيّد تم عقد جلسة عمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز و الاسكان للنظر في الاشغال الاضافية الغير المدرجة بالصفقة و الاعداد لملاحق صفقة		684	01/11/2024	اكتيف للمقاوالت	328,000 TND	حسونة الدزيري	300,00 TND	2021	تهيئة داخلية وصيانة الوحدات الصحبة وتهيئة خارجية	تهيئة دار الشباب الشحيحة	شباب	ساقية الزيت	27

28	ساقية الزيت	شباب	تهئية دار ساقية الزيت	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيب اصطناعي	2019	150,00 TND	محمد امين الغرياني	جلوا سبور				تمت عملية القبول الوقي في بتاريخ 09/07/2024 تمت عملية القبول النهائي للمشروع 22/07/2025
29	ساقية الداير	شباب	دراسة احداث دار الشباب بساقية الداير	قاعة متعددة الاختصاصات/ قاعات نشاط/ مكتب اداري/ وحدات صحية/ مشرية/ قضاء رياضي معشب	2023	70,000 TND						في مرحلة الدراسة التمهيديّة المفصلة تم اعداد الدراسة الجيوتقنية
30	جبنيانة	رياضة	مواصلة تهئية ملعب جبنيانة	اثارة	2014	250,000 TND						خلال جلسة البناتيات المدنية المنعقدة في 28/05/2025 تم الاتفاق على تسوية وضعية المهندس المستشار و ذلك باعداد ملحق عقد يشمل المهتم خ 1، خ 2، خ 3
31	جبنيانة	رياضة	تهئية الملعب البلدي بالحرق	اثارة	2023	300,000 TND		مقاولة المزغني للتجهيز والكهرباء	360438,798			في انتظار فتح الاعتماد من طرف وزارة الاشراف لاستكمال الاجراءات الادارية و الانطلاقي في الاشغال فتح الاعتمادات من طرف الوزارة و بصدد الانطلاق في الاشغال
32	جبنيانة	رياضة	تهئية الملعب البلدي باللوزة	اثارة	2023	300,000 TND		مقاولات بوديّة للاشغال و الخدمات	334681,791			في انتظار فتح الاعتماد من طرف وزارة الاشراف لاستكمال الاجراءات الادارية و الانطلاقي في الاشغال
33	جبنيانة	رياضة	المساهمة في تهئية القاعة متعددة الاختصاصات بجبنيانة	تهئية الوحدات الصحية اعادة التغليف الاصصطناعي	2025	500,000 TND						في انتظار تعيين المصممين
34	جبنيانة	شباب	تهئية دار الشباب أولاد بوسمير	تهئية شاملة داخلية و خارجية	2021	400,000 TND						بتاريخ 18/08/2025 تم فتح العروض و هي بصدد التقييم و الفرز الفّي
35	جبنيانة	شباب	تهئية دار الشباب اللوزة	بناء قاعة كبرى مع تهئية داخلية و خارجية شاملة	2022	300,000 TND			364 000,000 TND	20/09/2024	726	70% اشغال متواصلة بنسق جيّد
36	جبنيانة	شباب	تهئية دار الشباب الحرق	صيانة الوحدات الصحية	2022	100,000 TND			101,000 TND	01/07/2024	807	70% اشغال متوقفة حاليا بسبب تقاعس المقاول
37	بئر علي	رياضة	تعشيب الملعب البلدي ببئر علي بن خليفة	تعشيب اصطناعي	2018	600,000 TND						100% في انتظار رفع تحفظات القبول النهائي من طرف المقاول

38	بئر علي	رياضة	تهيئة الملعب البلدي ببئر علي بن خليفة	تنوير	2023	300,000 TND				مقاولات بودية للأشغال والخدمات				تم فتح الاعتمادات من طرف الوزارة و بصدد الانطلاق في الاشغال	100%
39	بئر علي	رياضة	احداث ملعب حي ببلدية الناظور	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200,000 TND								بعد عرض الدراسة التمهيدية المفضلة تم تأجيل المصادقة و طلب بعض التغييرات	
40	بئر علي	شباب	تهيئة دار الشباب ببئر علي بن خليفة	تهيئة مدخل المؤسسة/تهئية داخلية/تهيئة خارجية	2020	200,000 TND				محمد بلغيث	05/04/2024	894	100%	الاشغال شارفت على نهايتها في انتظار تحديد موعد الاستلام الوقتي بتاريخ 11/07/2025 تمت عملية الاستلام الوقتي للمشروع	
41	المحرس	شباب	تهيئة دار الشباب المحرس	تهيئة مدخل المؤسسة/تهئية داخلية/تهيئة خارجية	2020	150,000 TND								تم خلال جلسة اللجنة الداخلية بتاريخ 12/11/2024 اعادة تعيين مهندس معماري للمشروع بعد تخلي المصمم الاول بتاريخ 17/07/2025 تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض و حد اخر اجل 30/07/2025	
42	المحرس	شباب	تهيئة دار الشباب نقطة	تهيئة مدخل المؤسسة/تهئية داخلية/تهيئة خارجية	2022	150,000 TND								على الاثر الاختبار الفني المنجز على هيكله البناية الذي اقر بضرورة عدم القيام باي تدخل و اقترح هدم و اعادة بناء المؤسسة نظرا للكلفة المرتفعة لعملية الصيانة المقدرة بنسبة 70% من كلفة اعادة بناء مؤسسة جديدة	
43	المحرس	شباب	تهيئة دار الشباب نقطة	ملعب كرة قدم مصغرة بتعشيبي اصطناعي	2017	200,000 TND				ايريا سيور			100%	في انتظار رفع التحفظات و التصريح بالقبول الوقتي للمشروع	
44	الغربية														
45	العامرة	شباب	تهيئة دار الشباب العامرة	اعادة تعشيب الفضاء الرياضي/احدا ث ملعب كرة السلة	2025	300,000 TND								في انتظار تعيين المصممين	
46	الصخيرة	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بالصخيرة	اعادة بناء السور الخارجي/تركيز السور الحديدي الداخلي/تهيئة السور	2015	250,000 TND								بتاريخ 14/06/2025 تم الاعلان عن طلب العروض و حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 15/07/2025 في انتظار عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية للمقاولين	
47	الصخيرة	شباب	تهيئة دار الشباب الصخيرة	صيانة الاسقف بالعازل	2019	100,000 TND				شركة الجري	04/10/2024	712	100%	تم القبول الوقتي للمشروع في --	
48	الحنشة	رياضة	تهيئة الملعب البلدي بالحنشنة	انارة	2025	300,000 TND								في انتظار تعيين المصممين	

49	الحنشة	رياضة	احداث ملعب حي ببلدية النصر	ملعب كرة قدم مصغرة بعشب اصطناعي	2022	200,000 TND		198,602 TND	جلوا سبور				بتاريخ 15/05/2025 تمت إحالة تقرير تقييم العروض الى وزارة الاشراف قصد فتح الاعتماد حتى يتسنى إتمام بقية الاجراءات الإدارية
50	الحنشة	شباب	تهينة دار الشباب الحنشة	تهينة داخلية شاملة /احداث راديو واب /تهينة القاعة الكبرى/الوحدا ت الصحية	2023	300,000 TND		310,000 TND		13/03/2025	552	40%	اشغال متواصلة بنسق جيد
مشاريع المعهد العالي لرياضة و التربية البدنية بصفافس													
51			احداث مسبح بالمعهد العالي	حوض كبير /حوض صغير/حجرات ملابس اناث و ذكور/حجرات مدربين /يهو استقبال/مدارج local/ technique	2010	4,500 TND	ياسين بوعزيز		محمود الفرياني			100%	تاخر عملية رفع التحفظات قصد الاستلام الوقي رغم تعدد الجلسات في الغرض و تم مؤخرًا خلال جلسة متابعة مشاريع قطاعية بمركز الولاية تحت اشراف السيد الكاتب العام الاتفاق على الانطلاق في عملية رفع التحفظات ابتداء من 15/08/2025 الى حدود 30/09/2025 فترة الصيانة الدورية
52			اعادة تعشيب ميدان كرة القدم	تعشيب اصطناعي	2011	400,000 TND	محمد الرقيق						تم الغاء المشروع و دمج اعتماداته ضمن مشروع المضمار الاصطناعي
53			احداث مضمار اصطناعي لالعاب القوى	مضمار اصطناعي لالعاب القوى مع عشب طبيعي بمختلف مكونات العاب القوى	2015	1,800 TND	فوزي الشرقي/محمد الرقيق						بتاريخ 29/04/2025 انعقدت اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية و تم الغاء مشروع إعادة التعشيب الاصطناعي وإضافة عنصر العشب الطبيعي الى مشروع المضمار كما تم الاتفاق على دعوة المصممين لمد الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بملحق عقد دراسات في المكون الجديد للمشروع و النمحافظة على دراسة المضمار مع بعض التنقيحات و الاقتصار فقط على دراسة العشب الطبيعي
54			تهينة وتأهيل الشبكات المختلفة بالمعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفافس	اعادة تهينة الشبكة الكهربائية /محول كهربائي	2018	1,200 TND	ليلى سحنون					60%	اشغال متواصلة بنسق جيد
55			صيانة وتعهد الأسقف		2019	150,000 TND						100%	بتاريخ 09 أكتوبر 2023 تم انطلاق الأشغال

56	صفاء العريفة	رياضة	دراسة تهيئة المبيّئات	اعادة شبكات الكهرباء و الماء / تهيئة داخلية شاملة مع الحفاظ على التصميم المعماري والاخذ بعين الاعتبار نتائج الاختبار الفني	2019	200,000 TND						* تم إعداد اختبارات فنيّة للهيكل لتحديد مجال التدخّل بدقّة * بتاريخ 06 ديسمبر 2023 تمت مراسلة وزارة الإشراف قصد المصادقة على البرنامج الوظيفي المقترح من طرف إدارة المعهد خلال اللجنة الداخلية المنعقدة بتاريخ 21/03/2024 قررت اللجنة إعادة النظر في تعيين المصممين تبعاً لقرار وزيرة التجهيز والإسكان الصادر في 31/01/2024 المتعلقة بضبط طريقة تعيين لمصممين
57			تهيئة المبيّئات		2020	2,500 TND						في انتظار استكمال الدراسات* الفنية المبرمجة بميزانية التنمية لسنة 2019 بقيمة 200أد
58			ربط قاعة الرياضات الجماعيّة بشبكة الغاز الطبيعي	2020	50,000 TND	محمد الشعري					*تمّت مراسلة الوزارة في 23/04/2024 لتوفير الاعتماد الإضافي قصد اعداد بطاقة طلب لفائدة المقال والى حد هذا التاريخ لم يقع تغطية العجز	
59			دراسة بناء مخبر بحث	2024	70,000 TND						بتاريخ 03/09/2024 تم تعيين المصممين خلال جلسة اللجنة الداخلية للبنائيات المدنية للانطلاق في اعداد الدراسات الفنية. تمّت مراسلة الوزارة لفتح الاعتماد الخاص بالدراسات و البالغة قيمتها 71.228.092 د	
60			احداث ملعب للتنس	ملعب اختصاص بادل	2024	100,000 TND	القالل				بتاريخ 30/04/2024 تم تعيين السيد محمّد القلال مهندس مستشار للمشروع تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفضّلة بتاريخ 18/12/2024 تمّ اعداد ملف طلب العروض في انتظار الاعلان	
61			تعشيب ملعب مصغر لكرة القدم	تعشيب اصطناعي لملاعب كرة قدم مصغرة	2024	400,000 TND					في مرحلة التقييم و الفرز الفّي	
مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية												

بتاريخ 28/01/2025 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفضلة (1.6 م دينار) وامهال المصممين 15 يوم لايداع ملف طلب العروض							1 330,000 TND		حجرات ملايس للاعبين و المدربين / الفضاء الرياضي بارضية اصطناعية	بناء قاعة مغطاة للألعاب الفردية ببلدية الحنشة	الحنشة	72
في مرحلة اعداد الد الت المفضلة									ملعب كرة قدم	رياضي وترفيهي بأولاد ميروك	عقارب	73
في مرحلة اعداد الد الت المفضلة							350,000 TND		مصغرة بتعشيب اصطناعي	احداث فضاء رياضي وترفيهي بقرفور	عقارب	74